



**ÓRGANO JUDICIAL
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
PROGRAMAS Y PROYECTOS
PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 2015**

ACTUALIZADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
(Los informes de avance físicos se actualizan trimestralmente)

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	AVANCE ACUMULADO %
Restauración del Tribunal Marítimo	98.00%



JUSTIFICACIÓN Y OBSERVACIONES

- *Se instaló el contador eléctrico, por parte de la Empresa Unión Fenosa.
- *Concluyó la instalación del sistema de voz y darta y se realizó la prueba del mismo.
- *Finalizó la instalación del sistema de control y vigilancia y se realizó la prueba.
- *Se contrató a la Empresa A&D DESIGN GROUP PANAMA, CORP, para la Confección y Aprobación de los Planos de las Modificaciones realizadas durante la rehabilitación del Antiguo edificio del Tribunal Marítimo.
- *Pendiente la prueba hidrostática del Sistema de Húmedo contra incendio y el permiso de ocupación por parte de los bomberos.