



**ÓRGANO JUDICIAL**  
**SECRETARÍA ADMINISTRATIVA**  
**DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO**  
**PROGRAMAS Y PROYECTOS**  
**PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 2017**  
**ACTUALIZADO AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017**  
 (Los informes de avance físicos se actualizan trimestralmente)

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	AVANCE ACUMULADO %
Construcción de la Unidad Judicial Regional de Penonomé, Prov.de Coclé	70.00%



**JUSTIFICACIÓN Y OBSERVACIONES**

**Avance del Proyecto:**

- \*Se completó pavimentación de estacionamientos frontal y posterior,
- \*Se completo techo de estacionamiento posteriores, se completo repello exterior,
- \*Colocaron paredes de gypsum en los niveles 100,200 y 300 (90%),
- \*Colocaron pisos de porcelanato en el nivel 100,200 y 300 (80%), los trabajos de electricidad tiene 50% de avance, se inició la instalación de ventanas de aluminio (75%),

Costo: B/. 8,197,628.00

**Área Geográfica:** Distrito de Penonomé, Prov.de Coclé

**CONTRATISTA:**Compañía Aliado Seguros/APROCOSA