



ÓRGANO JUDICIAL
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
PROGRAMAS Y PROYECTOS
PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 2017
ACTUALIZADO AL MES DE DICIEMBRE DE 2017
 (Los informes de avance físicos se actualizan trimestralmente)

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	AVANCE ACUMULADO %
Construcción de la Unidad Judicial Regional de Penonomé, Prov.de Coclé	100.00%



Costo: B/. 8,197,628.00

Área Geográfica: Distrito de Penonomé, Prov.de Coclé
CONTRATISTA: Compañía Aliado Seguros/APROCOSA

JUSTIFICACIÓN Y OBSERVACIONES

Avance del Proyecto:

- *Finalizaron los trabajos de pavimentación de superficie, aceras, cunetas, repello interior en planta baja, primero, segundo y tercer piso.
- *Finalizaron los trabajos de instalación de azulejos, porcelanato y zócalos en planta baja y primer piso.
- Los trabajos de electricidad tiene 90% de avance, se inició la instalación de ventanas de aluminio (95%),
- *La colocación de cielo raso de gypsum en los niveles 100 y 300, tienen un avance de 60%
- *La pintura interna en planta baja, primer piso, segundo piso, tercer piso y las paredes exteriores tienen un avance del 70%