



**ÓRGANO JUDICIAL**  
**SECRETARÍA ADMINISTRATIVA**  
**DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO**  
**PROGRAMAS Y PROYECTOS**  
**PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 2017**  
**ACTUALIZADO AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017**  
(Los informes de avance físicos se actualizan trimestralmente)

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	AVANCE ACUMULADO %
Construcción de la Unidad Judicial Regional de Penonomé, Prov.de Coclé	80.00%



Costo: B/. 8,197,628.00

**Área Geográfica:** Distrito de Penonomé, Prov.de Coclé  
**CONTRATISTA:**Compañía Aliado Seguros/APROCOSA

**JUSTIFICACIÓN Y OBSERVACIONES**

**Avance del Proyecto:**

- \*Finalizaron los trabajos del techo del estacionamiento, revestimiento de fachada/capiteles y bases de columnas y paredes de gypsum
- \*Continúa la colocaron pisos de porcelanato en el nivel 100,200 y 300 (95%), los trabajos de electricidad tiene 90% de avance, se inició la instalación de ventanas de aluminio (89%),
- \*La colocación de cielo raso de gypsum en los niveles 100 y 300, itenen un avance de 58%
- \*La pintura interna en el nivel 100, tiene 70%, las molduras en borde de azotea-superior e inferior tiene 54%, el repello exterior tiene el 98% y las tuberías y accesorios del sistema contra incendio tienen el 90%