



**ÓRGANO JUDICIAL**  
**SECRETARÍA ADMINISTRATIVA**  
**DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO**  
**PROGRAMAS Y PROYECTOS**  
**PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 2017**  
**ACTUALIZADO AL MES DE OCTUBRE DE 2017**  
(Los informes de avance físicos se actualizan trimestralmente)

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	AVANCE ACUMULADO %
Construcción de la Unidad Judicial Regional de Penonomé, Prov.de Coclé	75.00%



**JUSTIFICACIÓN Y OBSERVACIONES**

**Avance del Proyecto:**

- \*Finalizó la colocación de paredes de gypsum en los niveles 100,200 y 30
- \*Continúa la colocaron pisos de porcelanato en el nivel 100,200 y 300 (90%), los trabajos de electricidad tiene 90% de avance, se inició la instalación de ventanas de aluminio (89%),
- \*La colocación de cielo raso de gypsum en los niveles 100 y 300, itenen un avance de 40%
- \*La pintura interna en el nivel 100, tiene 65%
- \*Se completó el bloqueo de 4" en la albañilería de la losa
- \*Se colocaron las tuberías para el acceso de agua potable en todos los niveles

Costo: B/. 8,197,628.00

**Área Geográfica:** Distrito de Penonomé, Prov.de Coclé

**CONTRATISTA:**Compañía Aliado Seguros/APROCOSA