



**ÓRGANO JUDICIAL**  
**SECRETARÍA ADMINISTRATIVA**  
**DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO**  
**PROGRAMAS Y PROYECTOS**  
**PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 2017**  
**ACTUALIZADO AL MES DE MAYO DE 2017**  
 (Los informes de avance físicos se actualizan trimestralmente)

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	AVANCE ACUMULADO %
Construcción de la Unidad Judicial Regional de Penonomé, Prov.de Coclé	<b>49.00%</b>



Costo: B/. 8,197,628.00

**Área Geográfica:** Distrito de Penonomé, Prov.de Coclé

**CONTRATISTA:**Compañía Aliado Seguros/APROCOSA

**JUSTIFICACIÓN Y OBSERVACIONES**

- \* Aliado Seguro, ha puesto en ejecución el Acuerdo Suplementario de Fianza de Cumplimiento y los trabajos en este mes presentan un avance de:
- \* Trabajos en Exteriores 68%
- \* Trabajos Internos en planta baja 16%
- \* Trabajos Internos en planta nivel 100 37%
- \* Trabajos Internos en planta nivel 200 44%
- \* Trabajos Internos en planta nivel 300 45%
- \* Sistema de Plomería y Electricidad 32%