



ÓRGANO JUDICIAL
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
PROGRAMAS Y PROYECTOS
PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 2018
ACTUALIZADO AL MES DE: Marzo de 2018
(Los informes de avance físicos se actualizan trimestralmente)

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	AVANCE ACUMULADO %
Construcción del Complejo Cultural y Académico en Santa María	11.00%



JUSTIFICACIÓN Y OBSERVACIONES

Avance físico:

- * Continúa la instalación de la estructura metálica del Edificio Principal y de los Dormitorios
- * Inician las excavaciones para las fundaciones del Rancho
- * Inició el bloqueo de 6" en fundaciones del Edificio principal
- * Armado de acero y vaciado de concreto en fundaciones corridas del Edificio principal
- * Instalación de carriolas y de alineadores en el techo.

COSTO: B/. 7,117,687.40

ÁREA GEOGRÁFICA: Distrito de Santa María-Provincia de Herrera

CONTRATISTA: Construcciones Civiles Generales, S.A.