

CUADRO No. 12
ÓRGANO JUDICIAL
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
PROGRAMAS Y PROYECTOS EN EJECUCIÓN
PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 2019

AVANCE FINANCIERO / PRESUPUESTARIO
AL 31 DE JULIO DE 2019

PROGRAMA/PROYECTO	PRESUPUESTO									SITUACIÓN ACTUAL	RESPONSABLES DEL PROYECTO
	MODIFICADO	CONTENCIÓN	ASIGNADO MODIFICADO	DEVENGADO		PAGADO		COMPROMETIDO			
	(1)	(2)	(3)	(4)	5=(4/3)	(6)	7=(6/4)	(8)	9=(8/3)		
Descripción del Proyecto	B/.	B/.	B/.	B/.	%	B/.	%	B/.	%		
REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS.	6,320,851	301,664	6,320,851	2,161,687	34%	566,231	26%	2,363,318	37%		DSG
CONSTRUCCIÓN DE JUZGADOS MODELO	353,570	442	353,570	44,548	13%	44,548	100%	44,548	13%	CONTRATO N°108/2018 GILBERTO VILLALAZ	DSG
CONSTRUCCION DE LOS EDIFICIOS DEL ÓRGANO JUDICIAL	1,016,300	134,492	1,016,300	395,130	39%	299,674	76%	596,761	59%	ARREGLOS DE EDIFICIOS A NIVEL NACIONAL	DSG
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO UJ COCLÉ	1,036,149	122,898	1,036,149	222,009	21%	222,009	100%	222,009	21%	CONTRATO N°013/2017 APROCOSA	DSG
CONSTRUCCION SERVICIOS COMUNES	43,832	43,832	43,832	0	0%	0	0%	0	0%	EN TRAMITE	DSC-STMYD
CONSTRUCCION UNIDAD JUDICIAL REGIONAL DE SANTIAGO	176,000	0	176,000	0	0%	0	0%	0	0%	EN EJECUCIÓN	DSG
CONSTRUCCION DE ANEXO EN LA PARTE TRASERA DEL EDIFICIO	195,000	0	195,000	0	0%	0	0%	0	0%	EN EJECUCIÓN	DSG
CONSTRUCCION DEL COMPLEJO ACADEMICO EN SANTA MARIA, PROVINCIA DE HERRERA	2,000,000	0	2,000,000	0	0%	0	0%	0	0%	EN EJECUCIÓN	DSG
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO UJR-PANAMA OESTE	1,500,000	0	1,500,000	1,500,000	100%	0	0%	1,500,000	100%	TRANSFERENCIA UNODC	DSG

La información presupuestaria de los Proyectos de Inversión se actualizará mensualmente

CUADRO No.13
 ÓRGANO JUDICIAL
 SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
 DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
 PROGRAMAS Y PROYECTOS EN EJECUCIÓN
 PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 2019
 AVANCE FINANCIERO / PRESUPUESTARIO
 AL 31 DE JULIO DE 2019

PROGRAMA/PROYECTO	PRESUPUESTO									SITUACIÓN ACTUAL	RESPONSABLES DEL PROYECTO
	MODIFICADO	CONTENCIÓN	ASIGNADO	DEVENGADO		PAGADO		COMPROMETIDO			
	(1)	(2)	(3)	(4)	5=(4/3)	(6)	7=(6/4)	(8)	9=(8/3)		
Descripción del Proyecto	B/.	B/.	B/.	B/.	%	B/.	%	B/.	%		
EQUIPAMIENTO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	5,505,829	387,093	5,470,829	1,284,492	23%	1,059,774	83%	2,078,583	38%		
FLOTA VEHICULAR	1,009,113	644	1,009,113	176,974	18%	172,811	98%	312,732	31%	TRAMITE DE AUTOS, FOUR WHEEL Y MOTO	DSG
EQUIPAMIENTO DE DEPENDENCIAS	376,245	13,568	376,245	258,976	69%	133,759	52%	303,186	81%	EN EJECUCIÓN	DSG
ADQUISICIÓN AIRE ACONDICIONADO	500,150	56,029	500,150	52,836	11%	48,262	91%	101,516	20%	CONDENSADORAS DE 10 TONELADAS Y AIRES ACONDICIONADO	DSG
ADQUISICIÓN EQUIPO INFORMÁTICO	1,315,118	83,226	1,315,118	87,684	7%	49,525	56%	255,065	19%	COMPUTADORAS Y LICENCIAS DE SOFTWARE	DINF
DESARROLLO DE SISTEMA DE MONITOREO	176,168	12	176,168	0	0%	0	0%	165,467	94%	CONTRATO N° 103/2017 ADVANCED SYSTEMS SUPPLY, S.A	DS
DESARROLLO DE ARCHIVOS HISTÓRICOS	334,425	42,937	334,425	107,061	32%	76,555	72%	126,743	38%	CONTRATO N°021/2018 ESTUESENCIA INC	STMYD
DESARROLLO DEL SISTEMA DE COMUNICACIÓN A TRAVÉS REDES	300,000	15,354	300,000	128,026	43%	128,026	100%	128,026	43%	CONTRATO N° 084/2018 MULTITEK INTERNACIONAL, ROUTER Y SWICHT DE RED	DINF
DESARROLLO DE SISTEMA AUTOMATIZADO DE GESTION JUDICIAL	500,000	72,311	500,000	68,738	14%	68,351	99%	218,601	44%	CONTRATO N°073/2018 ESTUESENCIA INC, CONTRATO N° 050/2018 FORMAS EFCIENTES, S.A.	STMYD
DESARROLLO SISTEMA GERENCIAL BASADO EN RESULTADOS	188,900	39,047	188,900	11,299	6%	8,964	79%	12,599	7%	EN EJECUCIÓN	DIPPRES
IMPLEMENTACION SIST. DE JURISPRUDENCIA, RED IBERIU	200,000	0	200,000	128,400	64%	128,400	100%	160,500	80%	CONTRATO N° 028/2018 ESTUESENCIA INC	STMYD
FORTALECIMIENTO ADMINISTRACION DE JUSTICIA Y SEGUR	36,700	23,637	1,700	1689	99%	1689	100%	1689	99%	EN EJECUCIÓN	STMYD
IMPLEMENTACION POLITICA INSTITUCIONAL- ACCESO A LA JUSTICIA	200,000	6,690	200,000	8092	4%	8092	100%	10942	5%	EN EJECUCIÓN	STMYD
MEJORAMIENTO CALIDAD DE LA FORMACION REESTRUCTURACION	169,010	33,638	169,010	54717	32%	35340	65%	81517	48%	MOBILIARIO Y VEHÍCULO	ISJUP
FORTALECIMIENTO CAPACIDADES DE MEJORAS AL ACCESO A LA JUSTICIA	200,000	0	200,000	200,000	100%	200,000	100%	200,000	100%	TRANSFERENCIA PNUD	ISJUP

La información presupuestaria de los Proyectos de Inversión se actualizará mensualmente

CUADRO No. 14
ÓRGANO JUDICIAL
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
PROGRAMAS Y PROYECTOS EN EJECUCIÓN
PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 2019

AVANCE FINANCIERO / PRESUPUESTARIO

AL 31 DE JULIO DE 2019

PROGRAMA/PROYECTO	PRESUPUESTO									SITUACIÓN ACTUAL	RESPONSABLES DEL PROYECTO
	MODIFICADO	CONTENCIÓN	ASIGNADO MODIFICADO	DEVENGADO		PAGADO		COMPROMETIDO			
	(1)	(2)	(3)	(4)	5=(4/3)	(6)	7=(6/4)	(8)	9=(8/3)		
Descripción del Proyecto	B/.	B/.	B/.	B/.	%	B/.	%	B/.	%		
MODERNIZACIÓN SISTEMA PENAL	<u>7.908.458</u>	<u>386.962</u>	<u>7.908.458</u>	<u>6.211.433</u>	<u>79%</u>	<u>207.466</u>	<u>3%</u>	<u>6.321.333</u>	<u>80%</u>		
IMPLEMENTACIÓN SISTEMA PENAL ACUSATORIO	338,415	11,738	338,415	64,915	19%	60,948	94%	116,266	34%	MOBILIARIO ENTRE OTROS	OISPA
EQUIPAMIENTO Y DES. DE APLIC.-SPA-COCLÉ Y VERAGUAS	0	0	0	0	0%	0	0%	0	0%	EN TRAMITE	OISPA
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO	7,343,570	348,065	7,343,570	6,146,045	84%	146,045	2%	6,146,045	84%	CONTRATO N°025/2013 IVERCO	DSG
DESARROLLO Y MIGRACIÓN PLATAFORMA SISTEMA PENAL ACUSATORIO	0	0	0	0	0%	0	0%	0	0%	EN TRAMITE	STMYD-OISPA-DINF
EQUIPAMIENTO Y DES. DE APLIC. -SPA-HERRERA Y LOS SANTOS	0	0	0	0	0%	0	0%	0	0%	EN TRAMITE	STMYD-OISPA-DINF
EQUIPAMIENTO Y DESARROLLO DE APLICACIONES CHIRIQUÍ-BOCAS DEL TORO	26,000	197	26,000	0	0%	0	0%	25,803	99%	EN TRAMITE	DINF
EQUIPAMIENTO Y DESARROLLO DE APLICACIONES REDES SPA PANAMA CENTRO PANAMA OESTE, DARIEN, COLÓN, SAN MIGUELITO Y COMARCAS	200,473	26,962	200,473	473	0%	473	100%	33,219	17%	EN EJECUCIÓN	OISPA
FORTALECIMIENTO ACCESO JUSTICIA-CODIGO PROCESAL PENAL	0	0	0	0	0%	0	0%	0	0%	SE TRASLADA PARA EL PROYECTO DESARROLLO DE SISTEMA AUTOMATIZADO DE GESTION JUDICIAL	DINF

La información presupuestaria de los Proyectos de Inversión se actualiza mensualmente

CUADRO No. 15
ÓRGANO JUDICIAL
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
PROGRAMAS Y PROYECTOS EN EJECUCIÓN
PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 2019

AVANCE FINANCIERO / PRESUPUESTARIO
AL 31 DE JULIO DE 2019

PROGRAMA/PROYECTO	PRESUPUESTO									SITUACIÓN ACTUAL	RESPONSABLES DEL PROYECTO
	MODIFICADO	CONTENCIÓN	ASIGNADO MODIFICADO	DEVENGADO		PAGADO		COMPROMETIDO			
	(1)	(2)	(3)	(4)	5=(4/3)	(6)	7=(6/4)	(8)	9=(8/3)		
Descripción del Proyecto	B/.	B/.	B/.	B/.	%	B/.	%	B/.	%		
EQUPAMIENTO	1,014,312	8,539	1,014,312	334,163	33%	200,835	60%	598,364	59%		
EQUIPAMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO	1,014,312	8,539	1,014,312	334,163	33%	200,835	60%	598,364	59%	EN EJECUCIÓN	DIPPRES

La información presupuestaria de los Proyectos de Inversión se actualizara mensualmente