



**ÓRGANO JUDICIAL**  
**SECRETARÍA ADMINISTRATIVA**  
**DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO**  
**PROGRAMAS Y PROYECTOS**  
**PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 2017**  
**ACTUALIZADO AL MES DE MARZO DE 2017**  
(Los informes de avance físicos se actualizan trimestralmente)

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	AVANCE ACUMULADO %
Ampliación del Piso 2-Unidad Judicial Regional de Chiriquí	68.00%



Costo: B/.5,805,000.01

**Área Geográfica:** Distrito de David, Prov.de Chiriquí

**CONTRATISTA:**Inversiones de Construcción, S.A. (IVERCO)

**Nota:** el contrato incluye la construcción de una losa en la Unidad Judicial Regional de David y Edificio para el SPA en Bocas del Toro Tiene Addenda de Tiempo en Contraloría para Refrendo

**JUSTIFICACIÓN Y OBSERVACIONES**

- \* Finalizó el bloqueo y repello de paredes interiores y exteriores
- \* Se colocó topin a nivel de piso para baldosas
- \* Las tuberías internas fueron instaladas
- \* Instalación de baterías sanitarias