



ÓRGANO JUDICIAL
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
PROGRAMAS Y PROYECTOS
PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 2017
ACTUALIZADO AL MES DE MAYO DE 2017
 (Los informes de avance físicos se actualizan trimestralmente)

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	AVANCE ACUMULADO %
Ampliación del Piso 2-Unidad Judicial Regional de Chiriquí	68.00%



Costo: B/.3,130,300.16

Área Geográfica: Distrito de David, Prov.de Chiriquí

CONTRATISTA: Inversiones de Construcción, S.A. (IVERCO)

Nota: el contrato incluye la construcción de una losa en la Unidad Judicial Regional de David y Edificio para el SPA en Bocas del Toro

JUSTIFICACIÓN Y OBSERVACIONES

Avance del proyecto:

- | | |
|---|------|
| * Colocación de Cubiertas | 100% |
| * Repello interior | 95% |
| * Repello Exterior | 70% |
| * Instalación sanitaria de agua y desagüe de piso | 95% |
| * Colocación de fascia y elementos decorativos | 70% |
| * Instalación de tuberías eléctricas bajo toping | 100% |

La addenda de tiempo fue refrendada. Serealizará inspección para presentación de cuenta, el día 9 de junio de 2017.