



ÓRGANO JUDICIAL
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
PROGRAMAS Y PROYECTOS
PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 2017
ACTUALIZADO AL MES DE MAYO DE 2017
 (Los informes de avance físicos se actualizan trimestralmente)

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	AVANCE ACUMULADO %
Construcción del edificio del Sistema Penal Acusatorio, en Bocas del Toro	51.00%



Costo: 2,674,699.85

JUSTIFICACIÓN Y OBSERVACIONES

Avance de Proyecto

- * Excavación 100%
- * Suministro e Instalación de material tipo boulder 100%
- * Suministro e instalación de material selecto 100%
- * Columnas de acero 70%
- * Colocación de vigas de acero 45%
- * Losa metal deck 15%

La addenda de tiempo fue refrendada. Se realizará inspección para presentación de cuenta, el día 8 de junio de 2017.

Área Geográfica: Distrito de Changuinola, Prov.de Bocas del Toro

CONTRATISTA: Inversiones de Construcción, S.A. (IVERCO)