

CUADRO No. 15
ÓRGANO JUDICIAL
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
PROGRAMAS Y PROYECTOS EN EJECUCIÓN
PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 2016

AVANCE FINANCIERO / PRESUPUESTARIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

PROGRAMA/PROYECTO	PRESUPUESTO				OBSERVACIÓN	RESPONSABLES DEL PROYECTO
	MODIFICADO	ASIGNADO MODIFICADO	EJECUCIÓN REAL			
	(1)	(2)	(3)	4=(3/2)		
Descripción del Proyecto	B/.	B/.	B/.	%		
REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS.	6,561,110.00	6,561,110.00	4,245,816.80	65%		DSG
CONSTRUCCIÓN DE JUZGADOS MODELO	144,895.00	144,895.00	0.00	0%	EN TRÁMITE	DSG
RESTAURACIÓN DEL TRIBUNAL MARÍTIMO	2,093,770.00	2,093,770.00	1,329,170.73	63%	100% TERMINADO	DSG
MEJORAMIENTO DE LOS EDIFICIOS DEL ORGANO JUDICIAL	837,907.00	837,907.00	640,307.84	76%	EN PROCESO VARIOS PROYECTOS	DSG
CONSTRUCCION AMPLIACION DE CHIRIQUÍ	250,000.00	250,000.00	0.00	0%		DSG
CONSTRUCCION PISO 4, 5 Y 6 U.J. SAN MIGUELITO	20,000.00	20,000.00	0.00	0%		DSG
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO UNIDAD JUDICIAL REGIONAL DE PENONOMÉ, PROVINCIA DE COCLÉ	723,000.00	723,000.00	675,655.90	93%	EN TRÁMITE POR ASEGURADORA	DSG
CONSTRUCCION EDIFICIO 2 UNIDAD JUDICIAL REGIONAL DE SAN MIGUELITO	0.00	0.00	0.00	0%		DSG
AMPLIACION SERVICIOS COMUNES	543,655.00	543,655.00	473,311.10	87%	EN EJECUCIÓN	DSG
CONSTRUCCIÓN UNIDAD JUDICIAL REGIONAL DEL 4to. DISTRITO JUDICIAL	0.00	0.00	0.00	0%		DSG
CONSTRUCCION EDIFICIO PARA AUDIENCIAS EN LE C.P.L	554,101.00	554,101.00	233,589.23	42%		DSG
CONSTRUCCION DE ANEXO EN LA PARTE TRASERA DEL EDIFICIO SEDE	893,782.00	893,782.00	893,782.00	100%	SE REALIZÓ LICITACIÓN EL 14 DE JULIO	DSG
CONSTRUCCION DEL COMPLEJO ACADEMICO EN SANTA MARIA, PROVINCIA DE HERRERA	500,000.00	500,000.00	0.00	0%	SE REALIZÓ ACTO PUBLICO EL 7 DE JUNIO Y SE ADJUDICÓ A LA EMPRESA CONSTRUCCIONES CIVILES, S.A.	DSG

La información presupuestaria de los Proyectos de Inversión se actualizará mensualmente
 * Incluye, la suma de 893,782.00, en Reserva Especial de cuentas devengadas para su pago.

CUADRO No. 16
ÓRGANO JUDICIAL
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
PROGRAMAS Y PROYECTOS EN EJECUCIÓN
PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 2016

AVANCE FINANCIERO / PRESUPUESTARIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

PROGRAMA/PROYECTO	PRESUPUESTO				OBSERVACIÓN	RESPONSABLES DEL PROYECTO
	MODIFICADO	ASIGNADO MODIFICADO	EJECUCIÓN REAL			
	(1)	(2)	(3)	4=(3/2)		
Descripción del Proyecto	B/.	B/.	B/.	%		
MEJORAMIENTO ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA	50,000.00	50,000.00	50,000.00	100%		
CONSTRUCCIÓN UNIDAD JUDICIAL REGIONAL LA CHORRERA	50,000.00	50,000.00	50,000.00	100%	SE ENCUENTRA EN TRAMITE DE REFRENDO POR LA PARTE DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	DSG

La información presupuestaria de los Proyectos de Inversión se actualizara mensualmente

CUADRO No. 17
ÓRGANO JUDICIAL
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
PROGRAMAS Y PROYECTOS EN EJECUCIÓN
PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 2016
AVANCE FINANCIERO / PRESUPUESTARIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

PROGRAMA/PROYECTO	PRESUPUESTO				OBSERVACIÓN	RESPONSABLES DEL PROYECTO
	MODIFICADO	ASIGNADO	EJECUCIÓN REAL			
	(1)	(2)	(3)	4=(3/2)		
Descripción del Proyecto	B/.	B/.	B/.	%		
EQUIPAMIENTO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	3,041,062.00	3,041,062.00	2,531,672.72	83%		
FLOTA VEHICULAR	1,269,029.00	1,269,029.00	1,267,093.42	100%	100% EN TRÁMITE	DSG
EQUIPAMIENTO DE DEPENDENCIAS	439,500.00	439,500.00	397,644.53	90%	EN TRÁMITE	DSG
ADQUISICIÓN AIRE ACONDICIONADO	280,453.00	280,453.00	280,452.53	100%	EN TRÁMITE	DSG
ADQUISICIÓN EQUIPO INFORMÁTICO	465,835.00	465,835.00	411,459.32	88%	EN TRÁMITE	DI
DESARROLLO DEL SISTEMA DE MONITOREO Y VIGILANCIA	0.00	0.00	0.00	0%	EN TRÁMITE	DSG
DESARROLLO DE ARCHIVOS HISTÓRICOS	284,303.00	284,303.00	137,518.88	48%	EN TRÁMITE	STMYD
DESARROLLO DEL SISTEMA DE COMUNICACIÓN A TRAVÉS REDES	0.00	0.00	0.00	0%	EN TERMINOS DE REFERENCIA	DI
DESARROLLO DEL SISTEMA GERENCIAL	0.00	0.00	0.00	0%	REPROGRAMACIÓN	DIPPRES
IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE JURISPRUDENCIA RED IBERIUS	0.00	0.00	0.00	0%	EN PROCESO	STMYD
FORTALECIMIENTO ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y SEGURIDAD CIUDADANA.	301,942.00	301,942.00	37,504.04	12%	MANEJO DIRECTO DE AECID	STMYD

La información presupuestaria de los Proyectos de Inversión se actualizará mensualmente

* Incluye, la suma de 20,108.03, en Reserva Especial de cuentas devengadas para su pago.

CUADRO No. 18
ÓRGANO JUDICIAL
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
PROGRAMAS Y PROYECTOS EN EJECUCIÓN
PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 2016
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

PROGRAMA/PROYECTO	PRESUPUESTO				OBSERVACIÓN	RESPONSABLES DEL PROYECTO
	MODIFICADO	ASIGNADO	EJECUCIÓN REAL			
	(1)	(2)	(3)	4=(3/2)		
Descripción del Proyecto	B/.	B/.	B/.	%		
MODERNIZACIÓN SISTEMA PENAL	14,301,314.00	14,301,314.00	14,266,848.42	100%		Oficina de Implementación del Sistema Penal Acusatorio (OISPA)/ UNODC
CAPACITACIÓN SISTEMA PENAL ACUSATORIO	1,447,800.00	1,447,800.00	1,447,800.00	100%	Recursos transferidos a UNODC	OISPA/UNODC
IMPLEMENTACIÓN SISTEMA PENAL ACUSATORIO	2,291,323.00	2,291,323.00	2,257,674.12	99%	En ejecución	OISPA/UNODC
EQUIPAMIENTO Y DES. DE APLIC.-SPA-COCLÉ Y VERAGUAS	533,900.00	533,900.00	533,859.27	100%	En trámite administrativo	Secretaría Técnica de Modernización y Desarrollo /OISPA/DINF/UNODC
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO	7,061,239.00	7,061,239.00	7,061,233.42	100%	En ejecución	Dirección de Servicios Generales
DESARROLLO Y MIGRACIÓN PLATAFORMA SISTEMA PENAL ACUSATORIO	0.00	0.00	0.00	0%	En ejecución	Secretaría Técnica de Modernización y Desarrollo /OISPA/DINF/UNODC
EQUIPAMIENTO Y DES. DE APLIC. -SPA-HERRERA Y LOS SANTOS	320,000.00	320,000.00	320,000.00	100%	En trámite administrativo	Secretaría Técnica de Modernización y Desarrollo /OISPA/DINF/UNODC
DIFUSIÓN SISTEMA PENAL ACUSATORIO	506,521.00	506,521.00	506,521.00	100%	Recursos transferidos a UNODC	OISPA/UNODC
EQUIPAMIENTO Y DESARROLLO DE APLICACIONES CHIRIQUÍ-BOCAS DEL TORO	475,899.00	475,899.00	475,899.00	100%	Recursos transferidos a UNODC	Dirección de Informática/UNODC
MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS- SEDE DEL ORGANO JUDICIAL (SPA: Panamá, La Chorrera, Darién, San Miguelito, Colón)	1,564,632.00	1,564,632.00	1,563,861.61	100%	En ejecución	
FORTALECIMIENTO ACCESO JUSTICIA-CODIGO PROCESAL PENAL	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100%	En ejecución	Dirección de Informática/UNODC

La información presupuestaria de los Proyectos de Inversión se actualizará mensualmente