

CUADRO No. 16
ÓRGANO JUDICIAL
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
PROGRAMAS Y PROYECTOS EN EJECUCIÓN
PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 2017

AVANCE FINANCIERO / PRESUPUESTARIO
AL 28 DE FEBRERO DE 2017

PROGRAMA/PROYECTO	PRESUPUESTO				OBSERVACIÓN	RESPONSABLES DEL PROYECTO
	MODIFICADO	ASIGNADO MODIFICADO	EJECUCIÓN REAL			
	(1)	(2)	(3)	4=(3/2)		
Descripción del Proyecto	B/.	B/.	B/.	%		
REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS.	12,061,000	4,920,000	293,037	6%		DSG
CONSTRUCCIÓN DE JUZGADOS MODELO	300,000	0	0	0%	EN TRAMITE	DSG
RESTAURACIÓN DEL TRIBUNAL MARÍTIMO	0	0	0	0%	100% TERMINADO	DSG
MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS	1,834,889	693,889	128,093	18%	EN PROCESO VARIOS PROCESOS	DSG
CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE CHIRIQUI	3,311,111	2,311,111		0%		DSG
CONSTRUCCION PISO 4, 5 Y 6 U.J. SAN MIGUELITO	165,000	165,000	164,944	100%		DSG
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO UNIDAD JUDICIAL REGIONAL DE PENONOMÉ, PROVINCIA DE COCLÉ	3,000,000	1,750,000	0	0%	EN TRAMITE POR ASEGURADORA	DSG
CONSTRUCCION EDIFICIO 2 UNIDAD JUDICIAL REGIONAL DE SAN MIGUELITO	0	0	0	0%		DSG
AMPLIACION SERVICIOS COMUNES	450,000	0	0	0%	EN EJECUCIÓN	DSG
CONSTRUCCION DE ANEXO EN LA PARTE TRASERA DEL EDIFICIO	2,000,000		0	0%	SE REALIZO LICITACION 14 DE JULIO	DSG
CONSTRUCCION DEL COMPLEJO ACADEMICO EN SANTA MARIA, PROVINCIA DE HERRERA	1,000,000		0	0%	SE REALIZO EL ACTO PUBLICO EL 7 DE JUNIO Y SE ADJUDICO A LA EMPRESA CONSTRUCCIONES CIVILES S.A	DSG

La información presupuestaria de los Proyectos de Inversión se actualizará mensualmente

CUADRO No. 17
ÓRGANO JUDICIAL
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
PROGRAMAS Y PROYECTOS EN EJECUCIÓN
PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 2017

AVANCE FINANCIERO / PRESUPUESTARIO
AL 28 DE FEBRERO DE 2017

PROGRAMA/PROYECTO	PRESUPUESTO				OBSERVACION	RESPONSABLES DEL PROYECTO
	MODIFICADO	ASIGNADO MODIFICADO	EJECUCIÓN REAL			
	(1)	(2)	(3)	4=(3/2)		
Descripción del Proyecto	B/.	B/.	B/.	%		
MEJORAMIENTO ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA	183,000	183,000	0	0%		
CONSTRUCCIÓN UNIDAD JUDICIAL REGIONAL LA CHORRERA	183,000	183,000	0	0%	SE ENCUENTRA EN TRAMITE DE REFRENDO POR PARTE DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA	DSG

La información presupuestaria de los Proyectos de Inversión se actualizara mensualmente

CUADRO No. 18
ÓRGANO JUDICIAL
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
PROGRAMAS Y PROYECTOS EN EJECUCIÓN
PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 2017
AVANCE FINANCIERO / PRESUPUESTARIO
AL 28 DE FEBRERO DE 2017

PROGRAMA/PROYECTO	PRESUPUESTO				OBSERVACIÓN	RESPONSABLES DEL PROYECTO
	MODIFICADO	ASIGNADO	EJECUCIÓN REAL			
	(1)	(2)	(3)	4=(3/2)		
Descripción del Proyecto	B/.	B/.	B/.	%		
EQUIPAMIENTO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	4,875,000	1,099,005	648,970	59%		
FLOTA VEHICULAR	250,000	5,000	0	0%	100% EN TRAMITE	DSG
EQUIPAMIENTO DE DEPENDENCIAS	200,000	193,305	85,784	44%	EN TRAMITE	DSG
ADQUISICIÓN AIRE ACONDICIONADO	400,000	71,000	66,644	94%	EN TRAMITE	DSG
ADQUISICIÓN EQUIPO INFORMÁTICO	1,175,000	331,000	280,839	85%	EN TRAMITE	DI
DESARROLLO DEL SISTEMA DE TECNOLÓGICOS Y DE PROCESOS	500,000	125,000	0	0%	EN TRAMITE	DSG
DESARROLLO DE ARCHIVOS HISTÓRICOS	500,000	105,000	4,508	4%	EN TRAMITE	STMYD
DESARROLLO DEL SISTEMA DE COMUNICACIÓN A TRAVÉS REDES	300,000	0	0	0%	EN TERMINO DE REFERENCIA	DI
DESARROLLO DE SISTEMA AUTOMATIZADO DE GESTIÓN JUDICIAL	300,000	0	0	0%		
DESARROLLO DEL SISTEMA GERENCIAL	0	0	0	0%	REPROGRAMACIÓN	DIPPRES
SISTEMA DE JURISPRUDENCIA RED IBERIUS	200,000	0	0	0%	EN PROCESO	STMYD
IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA INSTITUCIONAL DE ACCESO A LA JUSTICIA Y GÉNERO DEL ÓRGANO JUDICIAL	150,000	23,500	0	0%	EN TRAMITE	STMYD
MEJORAMIENTO CALIDAD DE LA FORMACIÓN REESTRUCTURACIÓN ISJUP	700,000	45,200	11,195	25%	EN TRAMITE	ISJUP
FORTALECIMIENTO CAPACIDADES DE MEJORAS AL ACCESO A LA JUSTICIA	200,000	200,000	200,000	100%	EN TRAMITE	ISJUP

La información presupuestaria de los Proyectos de Inversión se actualiza mensualmente

CUADRO No. 19
ÓRGANO JUDICIAL
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
PROGRAMAS Y PROYECTOS EN EJECUCIÓN
PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 2017

AVANCE FINANCIERO / PRESUPUESTARIO
AL 28 DE FEBRERO DE 2017

PROGRAMA/PROYECTO	PRESUPUESTO				OBSERVACIÓN	RESPONSABLES DEL PROYECTO
	MODIFICADO	ASIGNADO	EJECUCIÓN REAL			
	(1)	(2)	(3)	4=(3/2)		
Descripción del Proyecto	B/.	B/.	B/.	%		
MODERNIZACIÓN SISTEMA PENAL	<u>2,892,000</u>	<u>265,934</u>	<u>204,320</u>	<u>77%</u>		Oficina de Implementación del Sistema Penal Acusatorio (OISPA)/ UNODC
CAPACITACIÓN SISTEMA PENAL ACUSATORIO	217,000	0	0	0%	RECURSOS TRANSFERIDOS AL UNODC	OISPA/UNODC
IMPLEMENTACIÓN SISTEMA PENAL ACUSATORIO	450,000	205,934	145,219	71%	EN EJECUCIÓN	OISPA/UNODC
EQUIPAMIENTO Y DES. DE APLIC.-SPACOCLE Y VERAGUAS	300,000	60,000	59,101	99%	EN TRAMITE ADMINISTRATIVO	Secretaría Técnica de Modernización y Desarrollo /OISPA/DINF/UNODC
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO	0	0	0	0%	EN EJECUCIÓN	Dirección de Servicios Generales
DESARROLLO Y MIGRACIÓN PLATAFORMA SISTEMA PENAL ACUSATORIO	0	0	0	0%	EN EJECUCIÓN	Secretaría Técnica de Modernización y Desarrollo /OISPA/DINF/UNODC
EQUIPAMIENTO Y DES. DE APLIC. -SPAHERRERA Y LOS SANTOS	300,000	0	0	0%	EN TRAMITE ADMINISTRATIVO	Secretaría Técnica de Modernización y Desarrollo /OISPA/DINF/UNODC
DIFUSIÓN SISTEMA PENAL ACUSATORIO	300,000	0	0	0%	RECURSOS TRANSFERIDOS AL UNODC	OISPA/UNODC
EQUIPAMIENTO Y DESARROLLO DE APLICACIONES CHIRIQUÍ-BOCAS DEL TORO	300,000	0	0	0%	RECURSOS TRANSFERIDOS AL UNODC	Dirección de Informática/UNODC
MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS- SEDE DEL ORGANISMO JUDICIAL	1,000,000	0	0	0%	EN EJECUCIÓN	
FORTALECIMIENTO ACCESO JUSTICIA-CODIGO PROCESAL PENAL	25,000	0	0	0%	EN EJECUCIÓN	Dirección de Informática/UNODC

La información presupuestaria de los Proyectos de Inversión se actualiza mensualmente