

CUADRO No. 16
ÓRGANO JUDICIAL
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
PROGRAMAS Y PROYECTOS EN EJECUCIÓN
PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 2017

AVANCE FINANCIERO / PRESUPUESTARIO
AL 30 DE ABRIL DE 2017

| PROGRAMA/PROYECTO | PRESUPUESTO | | | | OBSERVACIÓN | RESPONSABLES DEL PROYECTO |
|--|-------------|---------------------|----------------|---------|---|---------------------------|
| | MODIFICADO | ASIGNADO MODIFICADO | EJECUCIÓN REAL | | | |
| | (1) | (2) | (3) | 4=(3/2) | | |
| Descripción del Proyecto | B/. | B/. | B/. | % | | |
| REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS. | 12,061,000 | 8,001,500 | 534,939 | 7% | | DSG |
| CONSTRUCCIÓN DE JUZGADOS MODELO | 300,000 | 100,000 | 0 | 0% | EN TRAMITE | DSG |
| RESTAURACIÓN DEL TRIBUNAL MARÍTIMO | 0 | 0 | 0 | 0% | 100% TERMINADO | DSG |
| MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS | 1,834,889 | 1,234,889 | 260,758 | 21% | EN PROCESO VARIOS PROCESOS | DSG |
| CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE CHIRIQUI | 3,311,111 | 2,561,111 | 0 | 0% | | DSG |
| CONSTRUCCION PISO 4, 5 Y 6 U.J. SAN MIGUELITO | 165,000 | 165,000 | 164,944 | 100% | | DSG |
| CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO UNIDAD JUDICIAL REGIONAL DE PENONOMÉ, PROVINCIA DE COCLÉ | 3,000,000 | 2,250,000 | 0 | 0% | EN TRAMITE POR ASEGURADORA | DSG |
| CONSTRUCCION EDIFICIO 2 UNIDAD JUDICIAL REGIONAL DE SAN MIGUELITO | 0 | 0 | 0 | 0% | | DSG |
| AMPLIACION SERVICIOS COMUNES | 450,000 | 290,500 | 109,237 | 0% | EN EJECUCIÓN | DSG |
| CONSTRUCCION DE ANEXO EN LA PARTE TRASERA DEL EDIFICIO | 2,000,000 | 900,000 | 0 | 0% | SE REALIZO LICITACION 14 DE JULIO | DSG |
| CONSTRUCCION DEL COMPLEJO ACADEMICO EN SANTA MARIA, PROVINCIA DE HERRERA | 1,000,000 | 500,000 | 0 | 0% | SE REALIZO EL ACTO PUBLICO EL 7 DE JUNIO Y SE ADJUDICO A LA EMPRESA CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. | DSG |

La información presupuestaria de los Proyectos de Inversión se actualizará mensualmente

CUADRO No. 17
ÓRGANO JUDICIAL
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
PROGRAMAS Y PROYECTOS EN EJECUCIÓN
PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 2017

AVANCE FINANCIERO / PRESUPUESTARIO
AL 30 DE ABRIL DE 2017

| PROGRAMA/PROYECTO | PRESUPUESTO | | | | OBSERVACION | RESPONSABLES DEL PROYECTO |
|--|----------------|---------------------|----------------|-----------|--|---------------------------|
| | MODIFICADO | ASIGNADO MODIFICADO | EJECUCIÓN REAL | | | |
| | (1) | (2) | (3) | 4=(3/2) | | |
| Descripción del Proyecto | B/. | B/. | B/. | % | | |
| MEJORAMIENTO ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA | 183,000 | 183,000 | 0 | 0% | | |
| CONSTRUCCIÓN UNIDAD JUDICIAL REGIONAL LA CHORRERA | 183,000 | 183,000 | 0 | 0% | SE ENCUENTRA EN TRAMITE DE REFRENDO POR PARTE DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA | DSG |

La información presupuestaria de los Proyectos de Inversión se actualizara mensualmente

CUADRO No. 18
ÓRGANO JUDICIAL
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
PROGRAMAS Y PROYECTOS EN EJECUCIÓN
PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 2017
AVANCE FINANCIERO / PRESUPUESTARIO
AL 30 DE ABRIL DE 2017

| PROGRAMA/PROYECTO | PRESUPUESTO | | | | OBSERVACIÓN | RESPONSABLES DEL PROYECTO |
|--|------------------|------------------|------------------|--------------|--------------------------|---------------------------|
| | MODIFICADO | ASIGNADO | EJECUCIÓN REAL | | | |
| | (1) | (2) | (3) | 4=(3/2) % | | |
| Descripción del Proyecto | B/. | B/. | B/. | % | | |
| EQUIPAMIENTO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 4,875,000 | 3,028,600 | 1,901,683 | 63% | | |
| FLOTA VEHICULAR | 402,400 | 402,400 | 373,015 | 93% | 100% EN TRAMITE | DSG |
| EQUIPAMIENTO DE DEPENDENCIAS | 379,304 | 379,304 | 171,813 | 45% | EN TRAMITE | DSG |
| ADQUISICIÓN AIRE ACONDICIONADO | 301,900 | 211,900 | 189,861 | 90% | EN TRAMITE | DSG |
| ADQUISICIÓN EQUIPO INFORMÁTICO | 1,175,000 | 1,050,000 | 847,220 | 81% | EN TRAMITE | DI |
| DESARROLLO DEL SISTEMA DE TECNOLÓGICOS Y DE PROCESOS | 500,000 | 125,000 | 0 | 0% | EN TRAMITE | DSG |
| DESARROLLO DE ARCHIVOS HISTÓRICOS | 500,000 | 205,000 | 108,579 | 53% | EN TRAMITE | STMYD |
| DESARROLLO DEL SISTEMA DE COMUNICACIÓN A TRAVÉS REDES | 300,000 | 0 | 0 | 0% | EN TERMINO DE REFERENCIA | DI |
| DESARROLLO DE SISTEMA AUTOMATIZADO DE GESTION JUDICIAL | 300,000 | 187,200 | 0 | 0% | | |
| DESARROLLO DEL SISTEMA GERENCIAL | 0 | 0 | 0 | 0% | REPROGRAMACIÓN | DIPPRES |
| SISTEMA DE JURISPRUDENCIA RED IBERIUS | 200,000 | 200,000 | 0 | 0% | EN PROCESO | STMYD |
| IMPLEMENTACION DE LA POLITICA INSTITUCIONAL DE ACCESO A LA JUSTICIA Y GENERO DEL ÓRGANO JUDICIAL | 150,000 | 56,600 | 0 | 0% | EN TRAMITE | STMYD |
| MEJORAMIENTO CALIDAD DE LA FORMACIÓN REESTRUCTURACIÓN ISJUP | 466,396 | 11,196 | 11,195 | 100% | EN TRAMITE | ISJUP |
| FORTALECIMIENTO CAPACIDADES DE MEJORAS AL ACCESO A LA JUSTICIA | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 100% | EN TRAMITE | ISJUP |

La información presupuestaria de los Proyectos de Inversión se actualizara mensualmente

CUADRO No. 19
ÓRGANO JUDICIAL
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
PROGRAMAS Y PROYECTOS EN EJECUCIÓN
PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 2017

AVANCE FINANCIERO / PRESUPUESTARIO
AL 30 DE ABRIL DE 2017

| PROGRAMA/PROYECTO | PRESUPUESTO | | | | OBSERVACIÓN | RESPONSABLES DEL PROYECTO |
|--|------------------|----------------|----------------|------------|---------------------------------------|---|
| | MODIFICADO | ASIGNADO | EJECUCIÓN REAL | | | |
| | (1) | (2) | (3) | 4=(3/2) | | |
| Descripción del Proyecto | B/. | B/. | B/. | % | | |
| MODERNIZACIÓN SISTEMA PENAL | 2,892,000 | 740,934 | 210,838 | 28% | | Oficina de Implementación del Sistema Penal Acusatorio (OISPA) UNODC |
| CAPACITACIÓN SISTEMA PENAL ACUSATORIO | 217,000 | 65,000 | 0 | 0% | RECURSOS TRANSFERIDOS AL UNODC | OISPA/UNODC |
| IMPLEMENTACIÓN SISTEMA PENAL ACUSATORIO | 450,000 | 285,934 | 148,691 | 52% | EN EJECUCIÓN | OISPA/UNODC |
| EQUIPAMIENTO Y DES. DE APLIC.-SPACECOCLÉ Y VERAGUAS | 300,000 | 60,000 | 59,101 | 99% | EN TRAMITE ADMINISTRATIVO | Secretaría Técnica de Modernización y Desarrollo /OISPA/DINF/UNODC |
| REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO | 0 | 0 | 0 | 0% | EN EJECUCIÓN | Dirección de Servicios Generales |
| DESARROLLO Y MIGRACIÓN PLATAFORMA SISTEMA PENAL ACUSATORIO | 0 | 0 | 0 | 0% | EN EJECUCIÓN | Secretaría Técnica de Modernización y Desarrollo /OISPA/DINF/UNODC |
| EQUIPAMIENTO Y DES. DE APLIC. -SPACECOCLÉ Y LOS SANTOS | 300,000 | 100,000 | 3,046 | 0% | EN TRAMITE ADMINISTRATIVO | Secretaría Técnica de Modernización y Desarrollo /OISPA/DINF/UNODC |
| DIFUSIÓN SISTEMA PENAL ACUSATORIO | 300,000 | 180,000 | 0 | 0% | RECURSOS TRANSFERIDOS AL UNODC | OISPA/UNODC |
| EQUIPAMIENTO Y DESARROLLO DE APLICACIONES CHIRIQUÍ-BOCAS DEL TORO | 300,000 | 50,000 | 0 | 0% | RECURSOS TRANSFERIDOS AL UNODC | Dirección de Informática/UNODC |
| MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS- SEDE DEL ORGANO JUDICIAL | 1,000,000 | 0 | 0 | 0% | EN EJECUCIÓN | |
| FORTALECIMIENTO ACCESO JUSTICIA-CODIGO PROCESAL PENAL | 25,000 | 0 | 0 | 0% | EN EJECUCIÓN | Dirección de Informática/UNODC |

La información presupuestaria de los Proyectos de Inversión se actualizará mensualmente