

**CUADRO No. 16**  
**ÓRGANO JUDICIAL**  
**SECRETARÍA ADMINISTRATIVA**  
**DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO**  
**PROGRAMAS Y PROYECTOS EN EJECUCIÓN**  
**PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 2017**

**AVANCE FINANCIERO / PRESUPUESTARIO**  
**AL 30 DE JUNIO DE 2017**

PROGRAMA/PROYECTO	PRESUPUESTO				OBSERVACIÓN	RESPONSABLES DEL PROYECTO
	MODIFICADO	ASIGNADO MODIFICADO	EJECUCIÓN REAL			
	(1)	(2)	(3)	4=(3/2)		
Descripción del Proyecto	B/.	B/.	B/.	%		
<b>REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS.</b>	<b>11,775,892</b>	<b>9,975,892</b>	<b>986,709</b>	<b>10%</b>		<b>DSG</b>
CONSTRUCCIÓN DE JUZGADOS MODELO	414,741	414,741	0	0%	EN TRAMITE	DSG
MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS	1,685,148	1,685,148	694,873	41%	EN PROCESO VARIOS PROCESOS	DSG
CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE PISO 2 UNIDAD JUDICIAL DE CHIRIQUI	3,311,111	2,811,111	0	0%		DSG
CONSTRUCCION PISO 4, 5 Y 6 U.J. SAN MIGUELITO	165,000	165,000	164,944	100%		DSG
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO UNIDAD JUDICIAL REGIONAL DE PENONOMÉ, PROVINCIA DE COCLÉ	3,000,000	2,500,000	0	0%	EN TRAMITE POR ASEGURADORA	DSG
CONSTRUCCION EDIFICIO 2 UNIDAD JUDICIAL REGIONAL DE SAN MIGUELITO	0	0	0	0%		DSG
AMPLIACION SERVICIOS COMUNES	199,892	199,892	126,892	0%	EN EJECUCIÓN	DSG
CONSTRUCCION DE ANEXO EN LA PARTE TRASERA DEL EDIFICIO	2,000,000	1,200,000	0	0%	SE REALIZO LICITACION 14 DE JULIO	DSG
CONSTRUCCION DEL COMPLEJO ACADEMICO EN SANTA MARIA, PROVINCIA DE HERRERA	1,000,000	1,000,000	0	0%	SE REALIZO EL ACTO PUBLICO EL 7 DE JUNIO Y SE ADJUDICO A LA EMPRESA CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.	DSG

La información presupuestaria de los Proyectos de Inversión se actualizará mensualmente

**CUADRO No. 17**  
**ÓRGANO JUDICIAL**  
**SECRETARÍA ADMINISTRATIVA**  
**DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO**  
**PROGRAMAS Y PROYECTOS EN EJECUCIÓN**  
**PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 2017**

**AVANCE FINANCIERO / PRESUPUESTARIO**  
**AL 30 DE JUNIO DE 2017**

PROGRAMA/PROYECTO	PRESUPUESTO				OBSERVACION	RESPONSABLES DEL PROYECTO
	MODIFICADO	ASIGNADO MODIFICADO	EJECUCIÓN REAL			
	(1)	(2)	(3)	4=(3/2)		
Descripción del Proyecto	B/.	B/.	B/.	%		
MEJORAMIENTO ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA	183,000	183,000	0	0%		
CONSTRUCCIÓN UNIDAD JUDICIAL REGIONAL LA CHORRERA	183,000	183,000	0	0%	SE ENCUENTRA EN TRAMITE DE REFRENDO POR PARTE DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA	DSG

La información presupuestaria de los Proyectos de Inversión se actualizara mensualmente

**CUADRO No. 18**  
**ÓRGANO JUDICIAL**  
**SECRETARÍA ADMINISTRATIVA**  
**DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO**  
**PROGRAMAS Y PROYECTOS EN EJECUCIÓN**  
**PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 2017**  
**AVANCE FINANCIERO / PRESUPUESTARIO**  
**AL 30 DE JUNIO DE 2017**

PROGRAMA/PROYECTO	PRESUPUESTO				OBSERVACIÓN	RESPONSABLES DEL PROYECTO
	MODIFICADO	ASIGNADO	EJECUCIÓN REAL			
	(1)	(2)	(3)	4=(3/2)		
Descripción del Proyecto	B/.	B/.	B/.	%		
<b>EQUIPAMIENTO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL</b>	<b>5,160,108</b>	<b>4,880,410</b>	<b>2,703,855</b>	<b>55%</b>		
FLOTA VEHICULAR	535,508	535,508	448,982	84%	100% EN TRAMITE	DSG
EQUIPAMIENTO DE DEPENDENCIAS	546,253	546,253	345,247	63%	EN TRAMITE	DSG
ADQUISICIÓN AIRE ACONDICIONADO	309,500	309,500	218,948	71%	EN TRAMITE	DSG
ADQUISICIÓN EQUIPO INFORMÁTICO	1,982,834	1,982,834	1,340,969	68%	EN TRAMITE	DI
DESARROLLO DE SISTEMA DE MONITOREO Y VIGILANCIA	480,000	207,302	2,488	1%	EN TRAMITE	DSG
DESARROLLO DE ARCHIVOS HISTÓRICOS	182,265	182,265	111,579	61%	EN TRAMITE	STMYD
DESARROLLO DEL SISTEMA DE COMUNICACIÓN A TRAVÉS REDES	108,552	108,552	0	0%	EN TERMINO DE REFERENCIA	DI
DESARROLLO DE SISTEMA AUTOMATIZADO DE GESTION JUDICIAL	300,000	300,000	0	0%		
DESARROLLO DEL SISTEMA GERENCIAL	0	0	0	0%	REPROGRAMACIÓN	DIPPRES
SISTEMA DE JURISPRUDENCIA RED IBERIUS	200,000	200,000	0	0%	EN PROCESO	STMYD
IMPLEMENTACION DE LA POLITICA INSTITUCIONAL DE ACCESO A LA JUSTICIA Y GENERO DEL ÓRGANO JUDICIAL	150,000	143,000	24,447	17%	EN TRAMITE	STMYD
MEJORAMIENTO CALIDAD DE LA FORMACIÓN REESTRUCTURACIÓN ISJUP	165,196	165,196	11,195	7%	EN TRAMITE	ISJUP
FORTALECIMIENTO CAPACIDADES DE MEJORAS AL ACCESO A LA JUSTICIA	200,000	200,000	200,000	100%	EN TRAMITE	ISJUP

La información presupuestaria de los Proyectos de Inversión se actualizara mensualmente

**CUADRO No. 19**  
**ÓRGANO JUDICIAL**  
**SECRETARÍA ADMINISTRATIVA**  
**DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO**  
**PROGRAMAS Y PROYECTOS EN EJECUCIÓN**  
**PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 2017**

**AVANCE FINANCIERO / PRESUPUESTARIO**  
**AL 30 DE JUNIO DE 2017**

PROGRAMA/PROYECTO	PRESUPUESTO				OBSERVACIÓN	RESPONSABLES DEL PROYECTO
	MODIFICADO	ASIGNADO	EJECUCIÓN REAL			
	(1)	(2)	(3)	4=(3/2)		
Descripción del Proyecto	B/.	B/.	B/.	%		
<b>MODERNIZACIÓN SISTEMA PENAL</b>	<b>3,892,000</b>	<b>3,892,000</b>	<b>323,620</b>	<b>8%</b>		<b>Oficina de Implementación del Sistema Penal Acusatorio (OISPA)/ UNODC</b>
CAPACITACIÓN SISTEMA PENAL ACUSATORIO	217,000	217,000	0	0%	RECURSOS TRANSFERIDOS AL UNODC	OISPA/UNODC
IMPLEMENTACIÓN SISTEMA PENAL ACUSATORIO	450,000	450,000	261,473	58%	EN EJECUCIÓN	OISPA/UNODC
EQUIPAMIENTO Y DES. DE APLIC.-SPACECOCLÉ Y VERAGUAS	300,000	300,000	59,101	20%	EN TRAMITE ADMINISTRATIVO	Secretaría Técnica de Modernización y Desarrollo /OISPA/DINF/UNODC
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO	1,000,000	1,000,000	0	0%	EN EJECUCIÓN	Dirección de Servicios Generales
DESARROLLO Y MIGRACIÓN PLATAFORMA SISTEMA PENAL ACUSATORIO	0	0	0	0%	EN EJECUCIÓN	Secretaría Técnica de Modernización y Desarrollo /OISPA/DINF/UNODC
EQUIPAMIENTO Y DES. DE APLIC. -SPACECOCLÉ Y LOS SANTOS	300,000	300,000	3,046	0%	EN TRAMITE ADMINISTRATIVO	Secretaría Técnica de Modernización y Desarrollo /OISPA/DINF/UNODC
DIFUSIÓN SISTEMA PENAL ACUSATORIO	300,000	300,000	0	0%	RECURSOS TRANSFERIDOS AL UNODC	OISPA/UNODC
EQUIPAMIENTO Y DESARROLLO DE APLICACIONES CHIRIQUÍ-BOCAS DEL TORO	300,000	300,000	0	0%	RECURSOS TRANSFERIDOS AL UNODC	Dirección de Informática/UNODC
MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS- SEDE DEL ORGANISMO JUDICIAL	1,000,000	1,000,000	0	0%	EN EJECUCIÓN	
FORTALECIMIENTO ACCESO JUSTICIA-CODIGO PROCESAL PENAL	25,000	25,000	0	0%	EN EJECUCIÓN	Dirección de Informática/UNODC

La información presupuestaria de los Proyectos de Inversión se actualizara mensualmente