

CUADRO No. 16
ÓRGANO JUDICIAL
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
PROGRAMAS Y PROYECTOS EN EJECUCIÓN
PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 2017

AVANCE FINANCIERO / PRESUPUESTARIO
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017

PROGRAMA/PROYECTO	PRESUPUESTO				OBSERVACIÓN	RESPONSABLES DEL PROYECTO
	MODIFICADO	ASIGNADO MODIFICADO	EJECUCIÓN REAL			
	(1)	(2)	(3)	4=(3/2)		
Descripción del Proyecto	B/.	B/.	B/.	%		
REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS.	10,356,085	10,356,085	3,930,404	38%		DSG
CONSTRUCCIÓN DE JUZGADOS MODELO	298,826	298,826	49,870	17%	EN TRAMITE JUZGADO DE LAS MINAS Y BOQUETE	DSG
MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS	1,308,646	1,308,646	946,575	72%	TRÁMITE DE IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS, PINTURAS DE EDIFICIO ENTRE OTROS.	DSG
CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE PISO 2 UNIDAD JUDICIAL DE CHIRIQUI	3,311,111	3,311,111	1,534,161	46%	CONTRATO DE OBRA 125/2013 SUSCRITO CON LA EMPRESA IVERCO.	DSG
CONSTRUCCION PISO 4, 5 Y 6 U.J. SAN MIGUELITO	164,945	164,945	164,944	100%	EN TRAMITE SERVICIO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSA DE TECHO PARA LA UJR DE SAN MIGUELITO.	DSG
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO UNIDAD JUDICIAL REGIONAL DE PENONOMÉ, PROVINCIA DE COCLÉ	2,560,866	2,560,866	833,452	33%	EN EJECUCIÓN	DSG
CONSTRUCCION EDIFICIO 2 UNIDAD JUDICIAL REGIONAL DE SAN MIGUELITO	0	0	0	0%		DSG
AMPLIACION SERVICIOS COMUNES	211,691	211,691	211,687	100%	EN EJECUCIÓN	DSG
CONSTRUCCION DE ANEXO EN LA PARTE TRASERA DEL EDIFICIO	2,000,000	2,000,000	0	0%	CONTRATO DE OBRA N° 126/2016 SUSCRITO ENTRE EL ÓRGANO JUDICIAL Y EXTRACO CONSTRUCCIONES E PROXECTO.	DSG
CONSTRUCCION DEL COMPLEJO ACADEMICO EN SANTA MARIA, PROVINCIA DE HERRERA	500,000	500,000	189,714	38%	CONTRATO DE OBRA N 077-2016 SUSCRITO CON LA EMPRESA CONSTRUCCIONES CIVILES Y GENERALES S.A.	DSG

La información presupuestaria de los Proyectos de Inversión se actualizará mensualmente

CUADRO No. 17
ÓRGANO JUDICIAL
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
PROGRAMAS Y PROYECTOS EN EJECUCIÓN
PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 2017

AVANCE FINANCIERO / PRESUPUESTARIO
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017

PROGRAMA/PROYECTO	PRESUPUESTO				OBSERVACION	RESPONSABLES DEL PROYECTO
	MODIFICADO	ASIGNADO MODIFICADO	EJECUCIÓN REAL			
	(1)	(2)	(3)	4=(3/2)		
Descripción del Proyecto	B/.	B/.	B/.	%		
MEJORAMIENTO ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA	0	0	0	0%		
CONSTRUCCIÓN UNIDAD JUDICIAL REGIONAL LA CHORRERA	0	0	0	0%	PROYECTO DESFASADO	DSG

La información presupuestaria de los Proyectos de Inversión se actualizara mensualmente

CUADRO No. 18
ÓRGANO JUDICIAL
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
PROGRAMAS Y PROYECTOS EN EJECUCIÓN
PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 2017
AVANCE FINANCIERO / PRESUPUESTARIO
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017

PROGRAMA/PROYECTO	PRESUPUESTO				OBSERVACIÓN	RESPONSABLES DEL PROYECTO
	MODIFICADO	ASIGNADO	EJECUCIÓN REAL			
	(1)	(2)	(3)	4=(3/2)		
Descripción del Proyecto	B/.	B/.	B/.	%		
EQUIPAMIENTO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	4,541,905	4,541,905	4,425,123	97%		
FLOTA VEHICULAR	761,043	761,043	761,043	100%	100% EN TRAMITE	DSG
EQUIPAMIENTO DE DEPENDENCIAS	771,506	771,506	709,396	92%	EN TRAMITE	DSG
ADQUISICIÓN AIRE ACONDICIONADO	254,774	254,774	245,856	96%	EN TRAMITE	DSG
ADQUISICIÓN EQUIPO INFORMÁTICO	1,955,984	1,955,984	1,926,631	98%	EN TRAMITE	DI
DESARROLLO DE SISTEMA DE MONITOREO Y VIGILANCIA	222,228	222,228	222,227	100%	EN TRAMITE	DSG
DESARROLLO DE ARCHIVOS HISTÓRICOS	142,648	142,648	142,647	100%	EN TRAMITE	STMYD
DESARROLLO DEL SISTEMA DE COMUNICACIÓN A TRAVÉS REDES	49,723	49,723	43,269	87%	EN TRAMITE	DI
DESARROLLO DE SISTEMA AUTOMATIZADO DE GESTIÓN JUDICIAL	35,477	35,477	35,476	100%	EN TRAMITE	STMYD
DESARROLLO DEL SISTEMA GERENCIAL	0	0	0	0%	DEFASADO	DIPPRES
SISTEMA DE JURISPRUDENCIA RED IBERIUS	0	0	0	0%	DEFASADO	STMYD
IMPLEMENTACION DE LA POLITICA INSTITUCIONAL DE ACCESO A LA JUSTICIA Y GENERO DEL ÓRGANO JUDICIAL	122,264	122,264	118,741	97%	EN TRAMITE	STMYD
MEJORAMIENTO CALIDAD DE LA FORMACIÓN REESTRUCTURACIÓN ISJUP	26,258	26,258	19,838	76%	EN TRAMITE	ISJUP
FORTALECIMIENTO CAPACIDADES DE MEJORAS AL ACCESO A LA JUSTICIA	200,000	200,000	200,000	100%	EN TRAMITE	ISJUP

La información presupuestaria de los Proyectos de Inversión se actualizará mensualmente

CUADRO No. 19
ÓRGANO JUDICIAL
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
PROGRAMAS Y PROYECTOS EN EJECUCIÓN
PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 2017

AVANCE FINANCIERO / PRESUPUESTARIO
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017

PROGRAMA/PROYECTO	PRESUPUESTO				OBSERVACIÓN	RESPONSABLES DEL PROYECTO
	MODIFICADO	ASIGNADO	EJECUCIÓN REAL			
	(1)	(2)	(3)	4=(3/2)		
Descripción del Proyecto	B/.	B/.	B/.	%		
MODERNIZACIÓN SISTEMA PENAL	6.113.010	6.113.010	3.937.934	64%		Oficina de Implementación del Sistema Penal Acusatorio (OISPA)/ UNODC
CAPACITACIÓN SISTEMA PENAL ACUSATORIO	217,000	217,000	217,000	100%	RECURSOS TRANSFERIDOS AL UNODC	OISPA/UNODC
IMPLEMENTACIÓN SISTEMA PENAL ACUSATORIO	786,236	786,236	521,436	66%	EN EJECUCIÓN	OISPA/UNODC
EQUIPAMIENTO Y DES. DE APLIC.-SPACOCLE Y VERAGUAS	299,499	299,499	299,499	100%	EN TRAMITE ADMINISTRATIVO	Secretaría Técnica de Modernización y Desarrollo /OISPA/DINF/UNODC
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO	2,910,275	2,910,275	1,000,000	34%	EN EJECUCIÓN	Dirección de Servicios Generales
DESARROLLO Y MIGRACIÓN PLATAFORMA SISTEMA PENAL ACUSATORIO	0	0	0	0%	EN EJECUCIÓN	Secretaría Técnica de Modernización y Desarrollo /OISPA/DINF/UNODC
EQUIPAMIENTO Y DES. DE APLIC. -SPAHERRERA Y LOS SANTOS	300,000	300,000	299,999	100%	EN TRAMITE ADMINISTRATIVO	Secretaría Técnica de Modernización y Desarrollo /OISPA/DINF/UNODC
DIFUSIÓN SISTEMA PENAL ACUSATORIO	300,000	300,000	300,000	100%	RECURSOS TRANSFERIDOS AL UNODC	OISPA/UNODC
EQUIPAMIENTO Y DESARROLLO DE APLICACIONES CHIRIQUÍ-BOCAS DEL TORO	300,000	300,000	300,000	100%	RECURSOS TRANSFERIDOS AL UNODC	Dirección de Informática/UNODC
MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS- SEDE DEL ORGANO JUDICIAL	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100%	EN EJECUCIÓN	
FORTALECIMIENTO ACCESO JUSTICIA-CODIGO PROCESAL PENAL	0	0	0	0%	EN EJECUCIÓN	Dirección de Informática/UNODC

La información presupuestaria de los Proyectos de Inversión se actualizará mensualmente