

**CUADRO No. 16**  
**ÓRGANO JUDICIAL**  
**SECRETARÍA ADMINISTRATIVA**  
**DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO**  
**PROGRAMAS Y PROYECTOS EN EJECUCIÓN**  
**PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 2017**

**AVANCE FINANCIERO / PRESUPUESTARIO**  
**AL 31 DE AGOSTO DE 2017**

PROGRAMA/PROYECTO	PRESUPUESTO				OBSERVACIÓN	RESPONSABLES DEL PROYECTO
	MODIFICADO	ASIGNADO MODIFICADO	EJECUCIÓN REAL			
	(1)	(2)	(3)	4=(3/2)		
Descripción del Proyecto	B/.	B/.	B/.	%		
<b>REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS.</b>	<b>11,841,935</b>	<b>11,391,935</b>	<b>2,311,133</b>	<b>20%</b>		<b>DSG</b>
CONSTRUCCIÓN DE JUZGADOS MODELO	411,290	411,290	0	0%	EN TRAMITE JUZGADO DE LAS MINAS Y BOQUETE	DSG
MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS	1,627,642	1,627,642	915,794	56%	TRÁMITE DE IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS, PINTURAS DE EDIFICIO ENTRE OTROS.	DSG
CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE PISO 2 UNIDAD JUDICIAL DE CHIRIQUI	3,338,611	3,088,611	1,039,751	34%	CONTRATO DE OBRA 125/2013 SUSCRITO CON LA EMPRESA IVERCO.	DSG
CONSTRUCCION PISO 4, 5 Y 6 U.J. SAN MIGUELITO	165,000	165,000	164,944	100%	EN TRAMITE SERVICIO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSA DE TECHO PARA LA UJR DE SAN MIGUELITO.	DSG
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO UNIDAD JUDICIAL REGIONAL DE PENONOMÉ, PROVINCIA DE COCLÉ	3,000,000	3,000,000	0	0%	EN EJECUCIÓN	DSG
CONSTRUCCION EDIFICIO 2 UNIDAD JUDICIAL REGIONAL DE SAN MIGUELITO	0	0	0	0%		DSG
AMPLIACION SERVICIOS COMUNES	299,392	299,392	190,643	64%	EN EJECUCIÓN	DSG
CONSTRUCCION DE ANEXO EN LA PARTE TRASERA DEL EDIFICIO	2,000,000	1,800,000	0	0%	CONTRATO DE OBRA N° 126/2016 SUSCRITO ENTRE EL ÓRGANO JUDICIAL Y EXTRACO CONSTRUCCIONES E PROXECTO.	DSG
CONSTRUCCION DEL COMPLEJO ACADEMICO EN SANTA MARIA, PROVINCIA DE HERRERA	1,000,000	1,000,000	0	0%	CONTRATO DE OBRA N 077-2016 SUSCRITO CON LA EMPRESA CONSTRUCCIONES CIVILES Y GENERALES S.A.	DSG

La información presupuestaria de los Proyectos de Inversión se actualizará mensualmente

**CUADRO No. 17**  
**ÓRGANO JUDICIAL**  
**SECRETARÍA ADMINISTRATIVA**  
**DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO**  
**PROGRAMAS Y PROYECTOS EN EJECUCIÓN**  
**PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 2017**

**AVANCE FINANCIERO / PRESUPUESTARIO**  
**AL 31 DE AGOSTO DE 2017**

PROGRAMA/PROYECTO	PRESUPUESTO				OBSERVACION	RESPONSABLES DEL PROYECTO
	MODIFICADO	ASIGNADO MODIFICADO	EJECUCIÓN REAL			
	(1)	(2)	(3)	4=(3/2)		
Descripción del Proyecto	B/.	B/.	B/.	%		
<b>MEJORAMIENTO ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA</b>	<b>183,000</b>	<b>183,000</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>		
<b>CONSTRUCCIÓN UNIDAD JUDICIAL REGIONAL LA CHORRERA</b>	<b>183,000</b>	<b>183,000</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>PENDIENTE ACTUALIZACIÓN DE DISEÑO PLANOS DE LA UNIDAD JUDICIAL REGIONAL DE CHORRERA.</b>	<b>DSG</b>

La información presupuestaria de los Proyectos de Inversión se actualizara mensualmente

**CUADRO No. 18**  
**ÓRGANO JUDICIAL**  
**SECRETARÍA ADMINISTRATIVA**  
**DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO**  
**PROGRAMAS Y PROYECTOS EN EJECUCIÓN**  
**PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 2017**  
**AVANCE FINANCIERO / PRESUPUESTARIO**  
**AL 31 DE AGOSTO DE 2017**

PROGRAMA/PROYECTO	PRESUPUESTO				OBSERVACIÓN	RESPONSABLES DEL PROYECTO
	MODIFICADO	ASIGNADO	EJECUCIÓN REAL			
	(1)	(2)	(3)	4=(3/2)		
Descripción del Proyecto	B/.	B/.	B/.	%		
<b>EQUIPAMIENTO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL</b>	<b>5,119,559</b>	<b>5,076,861</b>	<b>3,700,324</b>	<b>73%</b>		
FLOTA VEHICULAR	535,508	535,508	465,351	87%	100% EN TRAMITE	DSG
EQUIPAMIENTO DE DEPENDENCIAS	841,783	841,783	482,621	57%	EN TRAMITE	DSG
ADQUISICIÓN AIRE ACONDICIONADO	281,858	281,858	238,589	85%	EN TRAMITE	DSG
ADQUISICIÓN EQUIPO INFORMÁTICO	1,982,834	1,982,834	1,889,829	95%	EN TRAMITE	DI
DESARROLLO DE SISTEMA DE MONITOREO Y VIGILANCIA	464,499	421,801	222,227	53%	EN TRAMITE	DSG
DESARROLLO DE ARCHIVOS HISTÓRICOS	182,265	182,265	111,579	61%	EN TRAMITE	STMYD
DESARROLLO DEL SISTEMA DE COMUNICACIÓN A TRAVÉS REDES	71,963	71,963	21,600	30%	EN TRAMITE	DI
DESARROLLO DE SISTEMA AUTOMATIZADO DE GESTIÓN JUDICIAL	182,300	182,300	26,127	14%		
DESARROLLO DEL SISTEMA GERENCIAL	0	0	0	0%	REPROGRAMACIÓN	DIPPRES
SISTEMA DE JURISPRUDENCIA RED IBERIUS	36,194	36,194	0	0%	EN TRAMITE DE ACTO PÚBLICO PARA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE REDES.	STMYD
IMPLEMENTACION DE LA POLITICA INSTITUCIONAL DE ACCESO A LA JUSTICIA Y GENERO DEL ÓRGANO JUDICIAL	195,500	195,500	30,247	15%	EN TRAMITE	STMYD
MEJORAMIENTO CALIDAD DE LA FORMACIÓN REESTRUCTURACIÓN ISJUP	144,855	144,855	12,154	8%	EN TRAMITE	ISJUP
FORTALECIMIENTO CAPACIDADES DE MEJORAS AL ACCESO A LA JUSTICIA	200,000	200,000	200,000	100%	EN TRAMITE	ISJUP

La información presupuestaria de los Proyectos de Inversión se actualizara mensualmente

**CUADRO No. 19**  
**ÓRGANO JUDICIAL**  
**SECRETARÍA ADMINISTRATIVA**  
**DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO**  
**PROGRAMAS Y PROYECTOS EN EJECUCIÓN**  
**PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 2017**

**AVANCE FINANCIERO / PRESUPUESTARIO**

**AL 31 DE AGOSTO DE 2017**

PROGRAMA/PROYECTO	PRESUPUESTO				OBSERVACIÓN	RESPONSABLES DEL PROYECTO
	MODIFICADO	ASIGNADO	EJECUCIÓN REAL			
	(1)	(2)	(3)	4=(3/2)		
Descripción del Proyecto	B/.	B/.	B/.	%		
<b>MODERNIZACIÓN SISTEMA PENAL</b>	<u>3,866,506</u>	<u>3,866,506</u>	<u>3,770,645</u>	<u>98%</u>		<b>Oficina de Implementación del Sistema Penal Acusatorio (OISPA)/ UNODC</b>
CAPACITACIÓN SISTEMA PENAL ACUSATORIO	217,000	217,000	217,000	100%	RECURSOS TRANSFERIDOS AL UNODC	OISPA/UNODC
IMPLEMENTACIÓN SISTEMA PENAL ACUSATORIO	449,506	449,506	354,147	79%	EN EJECUCIÓN	OISPA/UNODC
EQUIPAMIENTO Y DES. DE APLIC.-SPACOCLE Y VERAGUAS	300,000	300,000	299,499	100%	EN TRAMITE ADMINISTRATIVO	Secretaría Técnica de Modernización y Desarrollo /OISPA/DINF/UNODC
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100%	EN EJECUCIÓN	Dirección de Servicios Generales
DESARROLLO Y MIGRACIÓN PLATAFORMA SISTEMA PENAL ACUSATORIO	0	0	0	0%	EN EJECUCIÓN	Secretaría Técnica de Modernización y Desarrollo /OISPA/DINF/UNODC
EQUIPAMIENTO Y DES. DE APLIC. -SPAHERRERA Y LOS SANTOS	300,000	300,000	299,999	100%	EN TRAMITE ADMINISTRATIVO	Secretaría Técnica de Modernización y Desarrollo /OISPA/DINF/UNODC
DIFUSIÓN SISTEMA PENAL ACUSATORIO	300,000	300,000	300,000	100%	RECURSOS TRANSFERIDOS AL UNODC	OISPA/UNODC
EQUIPAMIENTO Y DESARROLLO DE APLICACIONES CHIRIQUÍ-BOCAS DEL TORO	300,000	300,000	300,000	100%	RECURSOS TRANSFERIDOS AL UNODC	Dirección de Informática/UNODC
MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS- SEDE DEL ORGANO JUDICIAL	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100%	EN EJECUCIÓN	
FORTALECIMIENTO ACCESO JUSTICIA-CODIGO PROCESAL PENAL	0	0	0	0%	EN EJECUCIÓN	Dirección de Informática/UNODC

La información presupuestaria de los Proyectos de Inversión se actualizará mensualmente