

CUADRO No. 15
ÓRGANO JUDICIAL
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
PROGRAMAS Y PROYECTOS EN EJECUCIÓN
PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 2016

AVANCE FINANCIERO / PRESUPUESTARIO
AL 31 DE ENERO DE 2017

PROGRAMA/PROYECTO	PRESUPUESTO				OBSERVACIÓN	RESPONSABLES DEL PROYECTO
	MODIFICADO	ASIGNADO MODIFICADO	EJECUCIÓN REAL			
	(1)	(2)	(3)	4=(3/2)		
Descripción del Proyecto	B/.	B/.	B/.	%		
REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS.	8,250,000	129,000	128,093	99%		DSG
CONSTRUCCIÓN DE JUZGADOS MODELO	300,000	0	0	0%	EN TRÁMITE	DSG
RESTAURACIÓN DEL TRIBUNAL MARÍTIMO	0	0	0	0%	100% TERMINADO	DSG
MEJORAMIENTO DE LOS EDIFICIOS DEL ORGANO JUDICIAL	2,000,000.00	129,000.00	128,093.24	99%	EN PROCESO VARIOS PROYECTOS	DSG
CONSTRUCCION AMPLIACION DE CHIRIQUÍ	1,000,000.00	0	0	0%		DSG
CONSTRUCCION PISO 4, 5 Y 6 U.J. SAN MIGUELITO			0	0%		DSG
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO UNIDAD JUDICIAL REGIONAL DE PENONOMÉ, PROVINCIA DE COCLÉ	1,500,000.00	0	0	0%	EN TRÁMITE POR ASEGURADORA	DSG
CONSTRUCCION EDIFICIO 2 UNIDAD JUDICIAL REGIONAL DE SAN MIGUELITO	0	0	0	0%		DSG
AMPLIACION SERVICIOS COMUNES	450,000.00			0%	EN EJECUCIÓN	DSG
CONSTRUCCIÓN UNIDAD JUDICIAL REGIONAL DEL 4to. DISTRITO JUDICIAL	0	0	0	0%		DSG
CONSTRUCCION EDIFICIO PARA AUDIENCIAS EN LE C.P.L	0.00	0.00	0.00	0%		DSG
CONSTRUCCION DE ANEXO EN LA PARTE TRASERA DEL EDIFICIO SEDE	2,000,000	0	0	0%	SE REALIZÓ LICITACIÓN EL 14 DE JULIO	DSG
CONSTRUCCION DEL COMPLEJO ACADEMICO EN SANTA MARIA, PROVINCIA DE HERRERA	1,000,000	0	0	0%	SE REALIZÓ ACTO PUBLICO EL 7 DE JUNIO Y SE ADJUDICÓ A LA EMPRESA CONSTRUCCIONES CIVILES, S.A.	DSG

La información presupuestaria de los Proyectos de Inversión se actualizará mensualmente

CUADRO No. 16
ÓRGANO JUDICIAL
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
PROGRAMAS Y PROYECTOS EN EJECUCIÓN
PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 2016

AVANCE FINANCIERO / PRESUPUESTARIO
AL 31 DE ENERO DE 2017

PROGRAMA/PROYECTO	PRESUPUESTO				OBSERVACIÓN	RESPONSABLES DEL PROYECTO
	MODIFICADO	ASIGNADO MODIFICADO	EJECUCIÓN REAL			
	(1)	(2)	(3)	4=(3/2)		
Descripción del Proyecto	B/.	B/.	B/.	%		
MEJORAMIENTO ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA	500,000	0	0	0%		
CONSTRUCCIÓN UNIDAD JUDICIAL REGIONAL LA CHORRERA	500,000.00		0	0%	SE ENCUENTRA EN TRAMITE DE REFRENDO POR LA PARTE DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	DSG

La información presupuestaria de los Proyectos de Inversión se actualizara mensualmente

CUADRO No. 17
 ÓRGANO JUDICIAL
 SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
 DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
 PROGRAMAS Y PROYECTOS EN EJECUCIÓN
 PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 2016
 AVANCE FINANCIERO / PRESUPUESTARIO
 AL 31 DE ENERO DE 2017

PROGRAMA/PROYECTO	PRESUPUESTO				OBSERVACIÓN	RESPONSABLES DEL PROYECTO
	MODIFICADO	ASIGNADO	EJECUCIÓN REAL			
	(1)	(2)	(3)	4=(3/2)		
Descripción del Proyecto	B/.	B/.	B/.	%		
EQUIPAMIENTO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	4,700,000	590,305	307,286	52%		
FLOTA VEHICULAR	250,000.00	0	0	0%	100% EN TRÁMITE	DSG
EQUIPAMIENTO DE DEPENDENCIAS	200,000.00	122,505.00	35,018.62	29%	EN TRÁMITE	DSG
ADQUISICIÓN AIRE ACONDICIONADO	400,000.00	33,000.00	5,831.50	18%	EN TRÁMITE	DSG
ADQUISICIÓN EQUIPO INFORMÁTICO	1,000,000.00	154,500.00	55,240.44	36%	EN TRÁMITE	DI
DESARROLLO DEL SISTEMA DE MONITOREO Y VIGILANCIA	500,000	60,100	0	0%	EN TRÁMITE	DSG
DESARROLLO DE ARCHIVOS HISTÓRICOS	500,000.00	0	0	0%	EN TRÁMITE	STMYD
DESARROLLO DEL SISTEMA DE COMUNICACIÓN A TRAVÉS REDES	300,000.00	0	0	0%	EN TERMINOS DE REFERENCIA	DI
DESARROLLO DE SISTEMA AUTOMATIZADO DE GESTION JUDICIAL	300,000.00	0	0	0%		
DESARROLLO DEL SISTEMA GERENCIAL	0	0	0	0%	REPROGRAMACIÓN	DIPPRES
IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE JURISPRUDENCIA RED IBERIUS	200,000	0	0	0%	EN PROCESO	STMYD
FORTALECIMIENTO ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y SEGURIDAD CIUDADANA	0	0	0	100%	MANEJO DIRECTO DE AECID	STMYD
IMPLEMENTACION DE POLITICAS INSTITUCIONALES DE ACCESO A LA JUSTICIA Y GENERO	150,000	0	0	0%	EN TRAMITE	STMYD
MEJORAMIENTO DE CALIDAD DE LA FORMACION ISJUP	700,000	20,200	11,195	0%	EN TRAMITE	ISJUP
FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE MEJORAS AL ACCESO A LA JUSTICIA	200,000	200,000	200,000	0%	EN TRAMITE	ISJUP

La información presupuestaria de los Proyectos de Inversión se actualizará mensualmente

CUADRO No. 18
ÓRGANO JUDICIAL
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
PROGRAMAS Y PROYECTOS EN EJECUCIÓN

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 2016
AL 31 DE ENERO DE 2017

PROGRAMA/PROYECTO	PRESUPUESTO				OBSERVACIÓN	RESPONSABLES DEL PROYECTO
	MODIFICADO	ASIGNADO	EJECUCIÓN REAL			
	(1)	(2)	(3)	4=(3/2)		
Descripción del Proyecto	B/.	B/.	B/.	%		
MODERNIZACIÓN SISTEMA PENAL	5,561,000	79,000	59,101	75%		Oficina de Implementación del Sistema Penal Acusatorio (OISPA)/ UNODC
CAPACITACIÓN SISTEMA PENAL ACUSATORIO	300,000.00	0	0	0%	Recursos transferidos a UNODC	OISPA/UNODC
IMPLEMENTACIÓN SISTEMA PENAL ACUSATORIO	450,000.00	19,000.00		0%	En ejecución	OISPA/UNODC
EQUIPAMIENTO Y DES. DE APLIC.-SPA-COCLÉ Y VERAGUAS	300,000.00	60,000.00	59,100.99	99%	En trámite administrativo	Secretaría Técnica de Modernización y Desarrollo /OISPA/DINF/UNODC
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO	2,311,000.00	0	0	0%	En ejecución	Dirección de Servicios Generales
DESARROLLO Y MIGRACIÓN PLATAFORMA SISTEMA PENAL ACUSATORIO	0	0	0	0%	En ejecución	Secretaría Técnica de Modernización y Desarrollo /OISPA/DINF/UNODC
EQUIPAMIENTO Y DES. DE APLIC. -SPA-HERRERA Y LOS SANTOS	300,000.00	0	0	0%	En trámite administrativo	Secretaría Técnica de Modernización y Desarrollo /OISPA/DINF/UNODC
DIFUSIÓN SISTEMA PENAL ACUSATORIO	400,000.00	0	0	0%	Recursos transferidos a UNODC	OISPA/UNODC
EQUIPAMIENTO Y DESARROLLO DE APLICACIONES CHIRIQUÍ-BOCAS DEL TORO	300,000.00	0	0	0%	Recursos transferidos a UNODC	Dirección de Informática/UNODC
MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS- SEDE DEL ORGANO JUDICIAL (SPA: Panamá, La Chorrera, Darién, San Miguelito, Colón)	1,000,000.00	0	0	0%	En ejecución	
FORTALECIMIENTO ACCESO JUSTICIA-CODIGO PROCESAL PENAL	200,000.00	0	0	0%	En ejecución	Dirección de Informática/UNODC

La información presupuestaria de los Proyectos de Inversión se actualizara mensualmente