

CUADRO No. 16
ÓRGANO JUDICIAL
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
PROGRAMAS Y PROYECTOS EN EJECUCIÓN
PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 2017

AVANCE FINANCIERO / PRESUPUESTARIO
AL 31 DE JULIO DE 2017

PROGRAMA/PROYECTO	PRESUPUESTO				OBSERVACIÓN	RESPONSABLES DEL PROYECTO
	MODIFICADO	ASIGNADO MODIFICADO	EJECUCIÓN REAL			
	(1)	(2)	(3)	4=(3/2)		
Descripción del Proyecto	B/.	B/.	B/.	%		
REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS.	11,829,335	10,829,335	1,226,096	11%		DSG
CONSTRUCCIÓN DE JUZGADOS MODELO	411,290	411,290	0	0%	EN TRAMITE JUZGADO DE LAS MINAS Y BOQUETE	DSG
MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS	1,615,042	1,615,042	870,509	54%	TRÁMITE DE IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS, PINTURAS DE EDIFICIO ENTRE OTROS.	DSG
CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE PISO 2 UNIDAD JUDICIAL DE CHIRIQUI	3,338,611	3,088,611	0	0%	CONTRATO DE OBRA 125/2013 SUSCRITO CON LA EMPRESA IVERCO.	DSG
CONSTRUCCION PISO 4, 5 Y 6 U.J. SAN MIGUELITO	165,000	165,000	164,944	100%	EN TRAMITE SERVICIO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSA DE TECHO PARA LA UJR DE SAN MIGUELITO.	DSG
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO UNIDAD JUDICIAL REGIONAL DE PENONOMÉ, PROVINCIA DE COCLÉ	3,000,000	2,750,000	0	0%	EN EJECUCIÓN	DSG
CONSTRUCCION EDIFICIO 2 UNIDAD JUDICIAL REGIONAL DE SAN MIGUELITO	0	0	0	0%		DSG
AMPLIACION SERVICIOS COMUNES	299,392	299,392	190,643	0%	EN EJECUCIÓN	DSG
CONSTRUCCION DE ANEXO EN LA PARTE TRASERA DEL EDIFICIO	2,000,000	1,500,000	0	0%	CONTRATO DE OBRA N° 126/2016 SUSCRITO ENTRE EL ÓRGANO JUDICIAL Y EXTRACO CONSTRUCCIONES E PROYECTO.	DSG
CONSTRUCCION DEL COMPLEJO ACADEMICO EN SANTA MARIA, PROVINCIA DE HERRERA	1,000,000	1,000,000	0	0%	CONTRATO DE OBRA N 077-2016 SUSCRITO CON LA EMPRESA CONSTRUCCIONES CIVILES Y GENERALES S.A.	DSG

La información presupuestaria de los Proyectos de Inversión se actualizará mensualmente

CUADRO No. 17
ÓRGANO JUDICIAL
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
PROGRAMAS Y PROYECTOS EN EJECUCIÓN
PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 2017

AVANCE FINANCIERO / PRESUPUESTARIO
AL 31 DE JULIO DE 2017

PROGRAMA/PROYECTO	PRESUPUESTO				OBSERVACION	RESPONSABLES DEL PROYECTO
	MODIFICADO	ASIGNADO MODIFICADO	EJECUCIÓN REAL			
	(1)	(2)	(3)	4=(3/2)		
Descripción del Proyecto	B/.	B/.	B/.	%		
MEJORAMIENTO ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA	183,000	183,000	0	0%		
CONSTRUCCIÓN UNIDAD JUDICIAL REGIONAL LA CHORRERA	183,000	183,000	0	0%	PENDIENTE ACTUALIZACIÓN DE DISEÑO PLANOS DE LA UNIDAD JUDICIAL REGIONAL DE CHORRERA.	DSG

La información presupuestaria de los Proyectos de Inversión se actualizara mensualmente

CUADRO No. 18
ÓRGANO JUDICIAL
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
PROGRAMAS Y PROYECTOS EN EJECUCIÓN
PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 2017
AVANCE FINANCIERO / PRESUPUESTARIO
AL 31 DE JULIO DE 2017

PROGRAMA/PROYECTO	PRESUPUESTO				OBSERVACIÓN	RESPONSABLES DEL PROYECTO
	MODIFICADO	ASIGNADO	EJECUCIÓN REAL			
	(1)	(2)	(3)	4=(3/2)		
Descripción del Proyecto	B/.	B/.	B/.	%		
EQUIPAMIENTO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	5,132,265	5,089,567	3,455,490	68%		
FLOTA VEHICULAR	535,508	535,508	466,207	87%	100% EN TRAMITE	DSG
EQUIPAMIENTO DE DEPENDENCIAS	718,783	718,783	415,149	58%	EN TRAMITE	DSG
ADQUISICIÓN AIRE ACONDICIONADO	281,858	281,858	242,810	86%	EN TRAMITE	DSG
ADQUISICIÓN EQUIPO INFORMÁTICO	1,982,834	1,982,834	1,886,709	95%	EN TRAMITE	DI
DESARROLLO DE SISTEMA DE MONITOREO Y VIGILANCIA	464,499	421,801	60,256	14%	EN TRAMITE	DSG
DESARROLLO DE ARCHIVOS HISTÓRICOS	182,265	182,265	111,579	61%	EN TRAMITE	STMYD
DESARROLLO DEL SISTEMA DE COMUNICACIÓN A TRAVÉS REDES	71,963	71,963	21,600	0%	EN TRAMITE	DI
DESARROLLO DE SISTEMA AUTOMATIZADO DE GESTION JUDICIAL	199,700	199,700	8,779	0%		
DESARROLLO DEL SISTEMA GERENCIAL	0	0	0	0%	REPROGRAMACIÓN	DIPPRES
SISTEMA DE JURISPRUDENCIA RED IBERIUS	200,000	200,000	0	0%	EN TRAMITE DE ACTO PÚBLICO PARA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE REDES.	STMYD
IMPLEMENTACION DE LA POLITICA INSTITUCIONAL DE ACCESO A LA JUSTICIA Y GENERO DEL ÓRGANO JUDICIAL	150,000	150,000	30,247	20%	EN TRAMITE	STMYD
MEJORAMIENTO CALIDAD DE LA FORMACIÓN REESTRUCTURACIÓN ISJUP	144,855	144,855	12,154	8%	EN TRAMITE	ISJUP
FORTALECIMIENTO CAPACIDADES DE MEJORAS AL ACCESO A LA JUSTICIA	200,000	200,000	200,000	100%	EN TRAMITE	ISJUP

La información presupuestaria de los Proyectos de Inversión se actualizara mensualmente

CUADRO No. 19
ÓRGANO JUDICIAL
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
PROGRAMAS Y PROYECTOS EN EJECUCIÓN
PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 2017

AVANCE FINANCIERO / PRESUPUESTARIO
AL 31 DE JULIO DE 2017

PROGRAMA/PROYECTO	PRESUPUESTO				OBSERVACIÓN	RESPONSABLES DEL PROYECTO
	MODIFICADO	ASIGNADO	EJECUCIÓN REAL			
	(1)	(2)	(3)	4=(3/2)		
Descripción del Proyecto	B/.	B/.	B/.	%		
MODERNIZACIÓN SISTEMA PENAL	3.866.400	3.866.400	3.729.632	96%		Oficina de Implementación del Sistema Penal Acusatorio (OISPA)/ UNODC
CAPACITACIÓN SISTEMA PENAL ACUSATORIO	217,000	217,000	217,000	0%	RECURSOS TRANSFERIDOS AL UNODC	OISPA/UNODC
IMPLEMENTACIÓN SISTEMA PENAL ACUSATORIO	449,400	449,400	313,134	70%	EN EJECUCIÓN	OISPA/UNODC
EQUIPAMIENTO Y DES. DE APLIC.-SPA-COCLÉ Y VERAGUAS	300,000	300,000	299,499	100%	EN TRAMITE ADMINISTRATIVO	Secretaría Técnica de Modernización y Desarrollo
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0%	EN EJECUCIÓN	Dirección de Servicios Generales
DESARROLLO Y MIGRACIÓN PLATAFORMA SISTEMA PENAL ACUSATORIO	0	0	0	0%	EN EJECUCIÓN	Secretaría Técnica de Modernización y Desarrollo
EQUIPAMIENTO Y DES. DE APLIC. -SPA-HERRERA Y LOS SANTOS	300,000	300,000	299,999	0%	EN TRAMITE ADMINISTRATIVO	Secretaría Técnica de Modernización y Desarrollo
DIFUSIÓN SISTEMA PENAL ACUSATORIO	300,000	300,000	300,000	0%	RECURSOS TRANSFERIDOS AL UNODC	OISPA/UNODC
EQUIPAMIENTO Y DESARROLLO DE APLICACIONES CHIRIQUÍ-BOCAS DEL TORO	300,000	300,000	300,000	0%	RECURSOS TRANSFERIDOS AL UNODC	Dirección de Informática/UNODC
MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS- SEDE DEL ORGANO JUDICIAL	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0%	EN EJECUCIÓN	
FORTALECIMIENTO ACCESO JUSTICIA-CODIGO PROCESAL PENAL	0	0	0	0%	EN EJECUCIÓN	Dirección de Informática/UNODC

La información presupuestaria de los Proyectos de Inversión se actualizara mensualmente