

**ÓRGANO JUDICIAL  
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA  
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO  
PROGRAMAS Y PROYECTOS EN EJECUCIÓN  
PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 2018**

**AVANCE FINANCIERO / PRESUPUESTARIO  
AL 31 DE AGOSTO DE 2018**

| PROGRAMA/PROYECTO                                                                    | PRESUPUESTO |                     |                |         | OBSERVACIÓN  | RESPONSABLES DEL PROYECTO |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|----------------|---------|--------------|---------------------------|
|                                                                                      | MODIFICADO  | ASIGNADO MODIFICADO | EJECUCIÓN REAL |         |              |                           |
|                                                                                      | (1)         | (2)                 | (3)            | 4=(3/2) |              |                           |
| Descripción del Proyecto                                                             | B/.         | B/.                 | B/.            | %       |              |                           |
| REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS.                                   | 8,628,453   | 8,628,453           | 6,904,565      | 80%     |              | DSG                       |
| CONSTRUCCIÓN DE JUZGADOS MODELO                                                      | 339,469     | 339,469             | 180,142        | 53%     | EN EJECUCION | DSG                       |
| MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS                                                            | 1,239,399   | 1,239,399           | 773,049        | 62%     | EN EJECUCION | DSG                       |
| CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE CHIRIQUI                                                | 151,459     | 151,459             | 129,059        | 85%     | EN EJECUCION | DSG                       |
| CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO UNIDAD JUDICIAL REGIONAL DE PENONOMÉ, PROVINCIA DE COCLÉ | 5,973,149   | 5,973,149           | 5,297,575      | 89%     | EN EJECUCION | DSG                       |
| CONSTRUCCION DEL COMPLEJO ACADEMICO EN SANTA MARIA, PROVINCIA DE HERRERA             | 924,977     | 924,977             | 524,740        | 57%     | EN EJECUCION | DSG                       |

La información presupuestaria de los Proyectos de Inversión se actualizará mensualmente

**CUADRO No. 17**  
**ÓRGANO JUDICIAL**  
**SECRETARÍA ADMINISTRATIVA**  
**DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO**  
**PROGRAMAS Y PROYECTOS EN EJECUCIÓN**  
**PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 2018**

**AVANCE FINANCIERO / PRESUPUESTARIO**  
**AL 31 DE AGOSTO DE 2018**

| PROGRAMA/PROYECTO                                 | PRESUPUESTO |                     |                |         | OBSERVACION | RESPONSABLES DEL PROYECTO |
|---------------------------------------------------|-------------|---------------------|----------------|---------|-------------|---------------------------|
|                                                   | MODIFICADO  | ASIGNADO MODIFICADO | EJECUCIÓN REAL |         |             |                           |
|                                                   | (1)         | (2)                 | (3)            | 4=(3/2) |             |                           |
| Descripción del Proyecto                          | B/.         | B/.                 | B/.            | %       |             |                           |
| MEJORAMIENTO ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA           | 0           | 0                   | 0              | 0%      |             |                           |
|                                                   |             |                     |                |         |             |                           |
| CONSTRUCCIÓN UNIDAD JUDICIAL REGIONAL LA CHORRERA | 0           | 0                   | 0              | 0%      |             | DSG                       |

La información presupuestaria de los Proyectos de Inversión se actualizara mensualmente

**ÓRGANO JUDICIAL**  
**SECRETARÍA ADMINISTRATIVA**  
**DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO**  
**PROGRAMAS Y PROYECTOS EN EJECUCIÓN**  
**PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 2018**  
**AVANCE FINANCIERO / PRESUPUESTARIO**  
**AL 31 DE AGOSTO DE 2018**

| PROGRAMA/PROYECTO                                                                                | PRESUPUESTO |           |                |         | OBSERVACIÓN  | RESPONSABLES DEL PROYECTO |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|----------------|---------|--------------|---------------------------|
|                                                                                                  | MODIFICADO  | ASIGNADO  | EJECUCIÓN REAL |         |              |                           |
|                                                                                                  | (1)         | (2)       | (3)            | 4=(3/2) |              |                           |
| Descripción del Proyecto                                                                         | B/.         | B/.       | B/.            | %       |              |                           |
| EQUIPAMIENTO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL                                                     | 2,185,598   | 2,184,334 | 1,547,345      | 71%     |              |                           |
| FLOTA VEHICULAR                                                                                  | 172,213     | 172,213   | 171,616        | 100%    | EJECUTADO    | DSG                       |
| EQUIPAMIENTO DE DEPENDENCIAS                                                                     | 232,743     | 232,743   | 202,565        | 87%     | EN EJECUCIÓN | DSG                       |
| ADQUISICIÓN AIRE ACONDICIONADO                                                                   | 55,695      | 55,695    | 53,551         | 96%     | EN EJECUCIÓN | DSG                       |
| ADQUISICIÓN EQUIPO INFORMÁTICO                                                                   | 513,964     | 513,964   | 421,000        | 82%     | EN EJECUCIÓN | DI                        |
| DESARROLLO DEL SISTEMA DE TECNOLÓGICOS Y DE PROCESOS                                             | 193,703     | 193,703   | 155,699        | 80%     | EN EJECUCIÓN | DSG                       |
| DESARROLLO DE ARCHIVOS HISTÓRICOS                                                                | 70,164      | 68,900    | 53,500         | 78%     | EN EJECUCIÓN | STMYD                     |
| DESARROLLO DEL SISTEMA DE COMUNICACIÓN A TRAVÉS REDES                                            | 262,725     | 262,725   | 28,224         | 11%     | EN EJECUCIÓN | DI                        |
| DESARROLLO DE SISTEMA AUTOMATIZADO DE GESTION JUDICIAL                                           | 332,072     | 332,072   | 194,254        | 58%     | EN EJECUCIÓN |                           |
| SISTEMA DE JURISPRUDENCIA RED IBERIUS                                                            | 160,500     | 160,500   | 160,500        | 100%    | EJECUTADO    | STMYD                     |
| FORTALECIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y SEGURIDAD CIUDADANA                           | 6,819       | 6,819     | 1,819          | 27%     | EN EJECUCIÓN |                           |
| IMPLEMENTACION DE LA POLITICA INSTITUCIONAL DE ACCESO A LA JUSTICIA Y GENERO DEL ÓRGANO JUDICIAL | 85,000      | 85,000    | 4,617          | 5%      | EN EJECUCIÓN | STMYD                     |
| FORTALECIMIENTO CAPACIDADES DE MEJORAS AL ACCESO A LA JUSTICIA                                   | 100,000     | 100,000   | 100,000        | 100%    | EJECUTADO    | ISJUP                     |

La información presupuestaria de los Proyectos de Inversión se actualizará mensualmente

CUADRO No. 19  
 ÓRGANO JUDICIAL  
 SECRETARÍA ADMINISTRATIVA  
 DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO  
 PROGRAMAS Y PROYECTOS EN EJECUCIÓN  
 PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 2018  
 AVANCE FINANCIERO / PRESUPUESTARIO  
 AL 31 DE AGOSTO DE 2018

| PROGRAMA/PROYECTO                                                 | PRESUPUESTO |           |                |         | OBSERVACIÓN       | RESPONSABLES DEL PROYECTO                                             |
|-------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|----------------|---------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|                                                                   | MODIFICADO  | ASIGNADO  | EJECUCIÓN REAL |         |                   |                                                                       |
|                                                                   | (1)         | (2)       | (3)            | 4=(3/2) |                   |                                                                       |
| Descripción del Proyecto                                          | B/.         | B/.       | B/.            | %       |                   |                                                                       |
| MODERNIZACIÓN SISTEMA PENAL                                       | 2,052,472   | 2,052,472 | 282,350        | 14%     |                   | Oficina de Implementación del Sistema Penal Acusatorio (OISPA)/ UNODC |
| CAPACITACIÓN SISTEMA PENAL ACUSATORIO                             | 0           | 0         | 0              | 0%      | TRANSFERIDO UNODC | OISPA/UNODC                                                           |
| IMPLEMENTACIÓN SISTEMA PENAL ACUSATORIO                           | 338,628     | 338,628   | 282,350        | 83%     | TRANSFERIDO UNODC | OISPA/UNODC                                                           |
| EQUIPAMIENTO Y DES. DE APLIC.-SPA-COCLÉ Y VERAGUAS                | 0           | 0         | 0              | 0%      | TRANSFERIDO UNODC | OISPA/UNODC                                                           |
| REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO    | 1,713,844   | 1,713,844 | 0              | 0%      | TRANSFERIDO UNODC | Dirección de Servicios Generales / UNODC                              |
| DESARROLLO Y MIGRACIÓN PLATAFORMA SISTEMA PENAL ACUSATORIO        | 0           | 0         | 0              | 0%      | TRANSFERIDO UNODC | Secretaría Tecnica de Modernización y Desarrollo /OISPA/DINF/UNODC    |
| EQUIPAMIENTO Y DES. DE APLIC. -SPA-HERRERA Y LOS SANTOS           | 0           | 0         | 0              | 0%      | TRANSFERIDO UNODC | Secretaría Tecnica de Modernización y Desarrollo /OISPA/DINF/UNODC    |
| DIFUSIÓN SISTEMA PENAL ACUSATORIO                                 | 0           | 0         | 0              | 0%      | TRANSFERIDO UNODC | OISPA/UNODC                                                           |
| EQUIPAMIENTO Y DESARROLLO DE APLICACIONES CHIRIQUÍ-BOCAS DEL TORO | 0           | 0         | 0              | 0%      | TRANSFERIDO UNODC | Dirección de Informática/UNODC                                        |
| MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS- SEDE DEL ORGANO JUDICIAL               | 0           | 0         | 0              | 0%      | TRANSFERIDO UNODC | OISPA/UNODC                                                           |
| FORTALECIMIENTO ACCESO JUSTICIA-CODIGO PROCESAL PENAL             | 0           | 0         | 0              | 0%      | TRANSFERIDO UNODC | Dirección de Informática/UNODC                                        |

La información presupuestaria de los Proyectos de Inversión se actualizara mensualmente