

**CUADRO No. 12**  
**ÓRGANO JUDICIAL**  
**SECRETARÍA ADMINISTRATIVA**  
**DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO**  
**PROGRAMAS Y PROYECTOS EN EJECUCIÓN**  
**PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 2019**

**AVANCE FINANCIERO / PRESUPUESTARIO**  
**AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

PROGRAMAS / PROYECTOS	PRESUPUESTO									SITUACIÓN ACTUAL	RESPONSABLES DEL PROYECTO
	MODIFICADO	CONTENCIÓN	MODIFICADO CON CONTENCIÓN	DEVENGADO		PAGADO		COMPROMETIDO			
	(1)	(2)	3=(1-2)	4	5=(4/3)	6	7=(6/4)	8	9=(8/3)		
<b>REHABILITACION Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS.</b>	<b>6,532,459.00</b>	<b>1,881,170.02</b>	<b>4,651,288.98</b>	<b>2,291,721.87</b>	<b>49%</b>	<b>700,401.34</b>	<b>31%</b>	<b>2,431,804.78</b>	<b>52%</b>		DSG
CONSTRUCCIÓN DE JUZGADOS MODELO	308,575.00	442.00	308,133.00	44,547.75	14%	44,547.75	100%	54,543.32	18%	CONTRATO N°108/2018 GILBERTO VILLALAZ	DSG
CONSTRUCCION DE LOS EDIFICIOS DEL ÓRGANO JUDICIAL	1,128,808.00	286,098.02	842,709.98	525,165.00	62%	433,844.47	83%	655,252.34	78%	ARREGLOS DE EDIFICIOS A NIVEL NACIONAL	DSG
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO UJ COCLÉ	1,162,087.00	179,798.00	982,289.00	222,009.12	23%	222,009.12	100%	222,009.12	23%	CONTRATO N°013/2017 APROCOSA	DSG
CONSTRUCCION SERVICIOS COMUNES	61,989.00	43,832.00	18,157.00	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	EN TRAMITE	DSC-STMYD
CONSTRUCCION UNIDAD JUDICIAL REGIONAL DEL 4TO DISTRITO	176,000.00	176,000.00	0.00	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	EN EJECUCIÓN	DSG
CONSTRUCCION DE ANEXO EN LA PARTE TRASERA DEL EDIFICIO	195,000.00	195,000.00	0.00	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	EN EJECUCIÓN	DSG
CONSTRUCCION DEL COMPLEJO ACADEMICO EN SANTA MARIA, PROVINCIA DE HERRERA	2,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	EN EJECUCIÓN	DSG
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO UJR-PANAMA OESTE	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	100%	0.00	0%	1,500,000.00	100%	TRANSFERENCIA UNODC	DSG

La información presupuestaria de los Proyectos de Inversión se actualizará mensualmente

**CUADRO No.13**  
**ÓRGANO JUDICIAL**  
**SECRETARÍA ADMINISTRATIVA**  
**DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO**  
**PROGRAMAS Y PROYECTOS EN EJECUCIÓN**  
**PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 2019**  
**AVANCE FINANCIERO / PRESUPUESTARIO**  
**AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

PROGRAMA/PROYECTO	PRESUPUESTO									SITUACIÓN ACTUAL	RESPONSABLES DEL PROYECTO
	MODIFICADO	CONTENCIÓ N	MODIFICADO CON CONTENCIÓ N	DEVENGADO		PAGADO		COMPROMETIDO			
	(1)	(2)	3=(1-2)	4	5=(4/3)	6	7=(6/4)	8	9=(8/3)		
<b>EQUIPAMIENTO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL</b>	<b>5,362,631.00</b>	<b>1,651,311.33</b>	<b>3,711,319.67</b>	<b>1,903,112.23</b>	<b>51%</b>	<b>1,486,049.07</b>	<b>40%</b>	<b>2,455,549.41</b>	<b>46%</b>		
FLOTA VEHICULAR	791,576.00	211,016.30	580,559.70	312,731.69	54%	182,751.69	31%	312,731.69	40%	TRAMITE DE AUTOS, FOUR WHEEL Y MOTO	DSG
EQUIPAMIENTO DE DEPENDENCIAS	525,456.00	29,552.99	495,903.01	301,956.92	61%	287,423.36	58%	303,982.74	58%	EN EJECUCIÓN	DSG
ADQUISICIÓN AIRE ACONDICIONADO	361,173.00	209,378.04	151,794.96	98,076.99	65%	65,336.88	43%	124,603.60	34%	AIRES ACONDICIONADO	DSG
ADQUISICIÓN EQUIPO INFORMÁTICO	1,385,810.00	471,059.00	914,751.00	222,407.98	24%	127,345.66	14%	512,739.63	37%	COMPUTADORAS Y LICENCIAS DE SOFTWARE	DINF
DESARROLLO DE SISTEMA DE MONITOREO	214,171.00	10,700.00	203,471.00	0.00	0%	0.00	0%	165,467.15	77%	CONTRATO N° 103/2017 ADVANCED SYSTEMS SUPPLY, S.A	DS
DESARROLLO DE ARCHIVOS HISTÓRICOS	334,425.00	207,681.00	126,744.00	126,743.32	100%	107,060.83	84%	126,743.32	38%	CONTRATO N°021/2018 ESTUESENCIA INC	STMYD
DESARROLLO DEL SISTEMA DE COMUNICACIÓN A TRAVÉS REDES	318,503.00	171,973.00	146,530.00	128,025.82	87%	128,025.82	87%	128,025.82	40%	CONTRATO N° 084/2018 MULTITEK INTERNACIONAL	DINF
DESARROLLO DE SISTEMA AUTOMATIZADO DE GESTION JUDICIAL	488,409.00	204,215.99	284,193.01	208,314.46	73%	138,979.66	49%	229,714.46	47%	CONTRATO N°073/2018 ESTUESENCIA INC, CONTRATO N° 050/2018 FORMAS EFICIENTES, S.A.	STMYD
DESARROLLO SISTEMA GERENCIAL BASADO EN RESULTADOS	149,107.00	39,047.00	110,060.00	35,513.45	32%	34,187.30	31%	35,567.45	24%	EN EJECUCIÓN	DIPPRES
IMPLEMENTACION SIST. DE JURISPRUDENCIA, RED IBERIU	194,853.00	32,723.00	162,130.00	128,400.00	79%	128,400.00	79%	160,500.00	82%	CONTRATO N° 028/2018 ESTUESENCIA INC	STMYD
FORTALECIMIENTO ADMINISTRACION DE JUSTICIA Y SEGUR	29,000.00	23,637.00	5,363.00	1,689.10	31%	1,689.10	31%	1,689.10	6%	EN EJECUCIÓN	STMYD
IMPLEMENTACION POLITICA INSTITUCIONAL-ACCESO A LA JUSTICIA	204,035.00	6,690.00	197,345.00	61,029.56	31%	11,574.95	6%	69,538.63	34%	EN EJECUCIÓN	STMYD
MEJORAMIENTO CALIDAD DE LA FORMACION REESTRUCTURACION	166,113.00	33,638.01	132,474.99	78,222.94	59%	73,273.82	55%	84,245.82	51%	MOBILIARIO Y VEHÍCULO	ISJUP
FORTALECIMIENTO CAPACIDADES DE MEJORAS AL ACCESO A LA JUSTICIA	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	100%	200,000.00	100%	200,000.00	100%	TRANSFERENCIA PNUD	ISJUP

La información presupuestaria de los Proyectos de Inversión se actualizará mensualmente

**CUADRO No. 14**  
**ÓRGANO JUDICIAL**  
**SECRETARÍA ADMINISTRATIVA**  
**DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO**  
**PROGRAMAS Y PROYECTOS EN EJECUCIÓN**  
**PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 2019**

**AVANCE FINANCIERO / PRESUPUESTARIO**

**AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

PROGRAMA/PROYECTO	PRESUPUESTO									SITUACIÓN ACTUAL	RESPONSABLES DEL PROYECTO
	MODIFICADO	CONTENCIÓ N	MODIFICADO CON CONTENCIÓ N	DEVENGADO		PAGADO		COMPROMETIDO			
	(1)	(2)	3=(1-2)	4	5=(4/3)	6	7=(6/4)	8	9=(8/3)		
<b>MODERNIZACIÓN SISTEMA PENAL</b>	<b>7,851,313.00</b>	<b>397,667.99</b>	<b>7,453,645.01</b>	<b>6,332,332.98</b>	<b>85%</b>	<b>234,189.65</b>	<b>4%</b>	<b>6,334,371.58</b>	<b>85%</b>		
IMPLEMENTACIÓN SISTEMA PENAL ACUSATORIO	351,217.00	16,252.00	334,965.00	127,266.51	38%	86,816.24	68%	129,115.91	39%	MOBILIARIO ENTRE OTROS	OISPA
EQUIPAMIENTO Y DES. DE APLIC.-SPA-COCLÉ Y VERAGUAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	EN TRAMITE	OISPA
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO	7,298,412.00	348,065.00	6,950,347.00	6,146,044.58	88%	146,044.58	2%	6,146,044.58	88%	CONTRATO N°025/2013 IVERCO	DSG
DESARROLLO Y MIGRACIÓN PLATAFORMA SISTEMA PENAL ACUSATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	EN TRAMITE	STMYD-OISPA-DINF
EQUIPAMIENTO Y DES. DE APLIC. -SPA-HERRERA Y LOS SANTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	EN TRAMITE	STMYD-OISPA-DINF
EQUIPAMIENTO Y DESARROLLO DE APLICACIONES CHIRIQUÍ-BOCAS DEL TORO	26,000.00	197.00	25,803.00	25,802.51	100%	0.00	0%	25,802.53	100%	EN TRAMITE	DINF
EQUIPAMIENTO Y DESARROLLO DE APLICACIONES REDES SPA PANAMA CENTRO PANAMA OESTE, DARIEN, COLÓN, SAN MIGUELITO Y COMARCAS	175,684.00	33,153.99	142,530.01	33,219.38	23%	1,328.83	4%	33,408.56	23%	EN EJECUCIÓN	OISPA
FORTALECIMIENTO ACCESO JUSTICIA-CODIGO PROCESAL PENAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	SE TRASLADA PARA EL PROYECTO DESARROLLO DE SISTEMA AUTOMATIZADO DE GESTION JUDICIAL	DINF

La información presupuestaria de los Proyectos de Inversión se actualizara mensualmente

**CUADRO No. 15**  
**ÓRGANO JUDICIAL**  
**SECRETARÍA ADMINISTRATIVA**  
**DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO**  
**PROGRAMAS Y PROYECTOS EN EJECUCIÓN**  
**PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 2019**

**AVANCE FINANCIERO / PRESUPUESTARIO**  
**AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

PROGRAMA/PROYECTO	PRESUPUESTO									SITUACIÓN ACTUAL	RESPONSABLES DEL PROYECTO
	MODIFICADO	CONTENCIÓN	MODIFICADO CON CONTENCIÓN	DEVENGADO		PAGADO		COMPROMETIDO			
	(1)	(2)	3=(1-2)	4	5=(4/3)	6	7=(6/4)	8	9=(8/3)		
<b>EQUPAMIENTO</b>	<b>1,003,047.00</b>	<b>320,794.99</b>	<b>682,252.01</b>	<b>441,331.47</b>	<b>65%</b>	<b>405,579.67</b>	<b>92%</b>	<b>635,275.21</b>	<b>63%</b>		
EQUIPAMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO	1,003,047.00	320,794.99	682,252.01	441,331.47	65%	405,579.67	92%	635,275.21	93%	EN EJECUCIÓN	DIPPRES

La información presupuestaria de los Proyectos de Inversión se actualizara mensualmente