



ÓRGANO JUDICIAL
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
PROGRAMAS Y PROYECTOS
PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 2017
ACTUALIZADO AL MES DE JUNIO DE 2017
(Los informes de avance físicos se actualizan trimestralmente)

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	AVANCE ACUMULADO %
Ampliación del Piso 2-Unidad Judicial Regional de Chiriquí	55.00%



Costo: B/.3,130,300.16

Área Geográfica: Distrito de David, Prov.de Chiriquí

CONTRATISTA:Inversiones de Construcción, S.A. (IVERCO)

Nota: el contrato incluye la construcción de una losa en la Unidad Judicial Regional de David y Edificio para el SPA en Bocas del Toro

JUSTIFICACIÓN Y OBSERVACIONES

Avance del proyecto:

* El contratista continúa con el repello exterior y realizó correcciones en el toping del piso.

Se realizó la inspección con la Contraloría General para presentación de cuenta, y la misma fue por B/.649,037.36