



**ÓRGANO JUDICIAL**  
**SECRETARÍA ADMINISTRATIVA**  
**DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO**  
**PROGRAMAS Y PROYECTOS**  
**PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 2017**  
**ACTUALIZADO AL MES DE JULIO DE 2017**  
(Los informes de avance físicos se actualizan trimestralmente)

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	AVANCE ACUMULADO %
Construcción del edificio del Sistema Penal Acusatorio, en Bocas del Toro	49.00%



Costo: 2,674,699.85

**Área Geográfica:** Distrito de Changuinola, Prov.de Bocas del Toro

**CONTRATISTA:**Inversiones de Construcción, S.A. (IVERCO)

**JUSTIFICACIÓN Y OBSERVACIONES**

**Avance de Proyecto:**

- \* Colocación de vigas y viguetas, en el nivel 300.
- \* Colocación de columnas en el pozo del elevador
- \* Bloqueo de paredes perimetrales en planta baja